비상 14개 공약

목 차

1.	충청내륙고속화도로 및 동서 중부 고속도로망 확충 대응	68
2.	초정~증평 지방도 540호선 확포장 및 가로망 확충	70
3.	도시가스 공급 확대 지원	72
4.	증평경찰서 설치	74
5.	증평초등학교 체육관 활용 및 신축	76
6.	도안 119안전센터 설치 운영	78
7.	대성베르힐 형석중고 인도교 설치 및 학교 앞 원형교차로 확대	80
8-1.	구석구석 파수꾼 택시경찰대 운영	82
8-2.	어르신 실버경찰대 운영	84
9-1.	군 입대 청년 상해보험 가입	86
9-2.	휴양림 군민이용 확대	88
9-3.	체육시설 군민이용 확대	90
10.	찾아가는 군수실 하소연 데이 운영 및 스피드 민원처리	92
11.	36.5도시 365 자원봉사 활성화	94

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 1	공 약 명	충청내륙고속화도로 및 동서.중부 고속도로망 확충 대응		
총괄부서	건설과	추진담당	토목팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	비예산	

□ 여건 및 필요성

○ 제1, 제2 충청내륙고속화도로, 동서5축 고속화 도로, 중부고속도로 확장 등 도로망 확충으로 간선도로 기능 제고로 충청내륙권 경제활성화 기여 및 교통인프라 확충, 접근성 개선을 통한 지역간 교류 확대

○ 동서 횡단 철도 노선 결정시 적극적인 요구 및 참여로 지역현안 결정 필요.

□ 사업 개요

【제1 충청내륙고속화 도로 건설】

○ 위　　치 : 청주~증평~음성~충주~제천(원주)~단양

○ 사업내용 : 2018년 ~ 2022년, L=120.6km(4차로), 1조 3,531억원

※ 2022년내 준공 및 개통 목표

【제2 충청내륙고속화 도로 건설】

○ 위　　치 : 증평IC~내수~미원~보은~영동~무주

○ 사업내용 : 2009년 ~ 2021년, L=108.5km(4차로), 7,659억원

※ 2022년내 준공 및 개통 목표

【동서5축(보령~증평~울진) 자동차전용도로 건설】

○ 위　　치 : 충청남도 보령~충청북도 증평~강원도 울진

○ 사업내용 : 2018년 ~ 2024년, L=203.7km(4차로), 1조 6,378억원

※ 2021년내 착공 목표

【중부고속도로 확장】

○ 위　　치 : 중부고속도로 호법IC ~ 서청주IC

○ 사업내용 : 2018년 ~ 2020년, L=78.5km(6차로), 4,447억원

※ 2021년 착공 목표

【동서 횡단철도 설치】

○ 위　　치 : 서산~당진~예산~아산~천안~청주~괴산~문경~울진

○ 사업내용 : 2017년 ~ 2030년, L=330.0km, 4조 6천억원

※ 청주공항 노선 결정시 증평~도안~괴산 경유 목표

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 충청내륙고속화 도로 착공 ○ 중앙부처 및 시행청 방문 건의(2019년도 500억 예산반영)	20%
2019년	○ 충북도와 연계하여 중앙부처 건의 (예산반영 및 조기준공, 동서 횡단철도 증평경유)	40%
2020년	○ 충북도와 연계하여 중앙부처 건의 (예산반영 및 조기준공, 동서 횡단철도 증평경유)	60%
2021년	○ 중부고속도로 확장공사 추진 ○ 동서5축(보령~증평~울진) 자동차전용도로 건설공사 추진	80%
2022년	○ 제1충청내륙고속화 도로건설공사 준공 및 개통 ○ 제2충청내륙고속화 도로건설공사 준공 및 개통	100%

□ 기 대 효 과

○ 조기 준공을 통해 지역 경제 활성화 기여 및 교통인프라 확충

○ 접근성 개선을 통한 지역간 교류 확대

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 제1 충청내륙고속화 도로공사 착공 : 2017. 05. (공정율 10%) ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 손실보상 업무추진 : 2018. 2. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 관련 민원에 따른 업무협의 : 2018. 2. ○ 충청내륙고속화도로 보상계획 설명회 개최 : 2018. 3. ○ 중부고속도로(남이~호법) 조기확장을 위한 토론회 참석 : 2018. 4. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 수용재결신청에 따른 열람공고 : 2018. 4. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 관련 민원에 따른 업무협의 : 2018. 12.
2019년	○ 충청내륙고속화도로 관련 교차로 형식변경 검토 : 2019. 1. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 관련 민원에 따른 업무협의 : 2019. 4. ○ 충청내륙고속화도로 관계기관 업무협약식 참석 : 2019. 5. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 관련 민원에 따른 업무협의 : 2019. 6. ○ 충청내륙고속화도로공사에 따른 가로등이설 및 가로등 보수 : 2019. 8. ○ 중부고속도로 확장 및 덧씌우기사업에 대한 지역주민 의견제출 : 2019. 9. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 손실보상 행정업무추진 : 2019. ○ 제1 충청내륙고속화도로공사 (2019.12.24.기준) 공정율 29%
2020년	○ 충청내륙고속화도로 건설공사 관련 민원에 따른 업무협의 : '20. 2. ○ 충청내륙고속화도로 건설공사 관련 민원에 따른 업무협의 : '20. 6. ○ 충청내륙고속화도로 조기건설 지원방안 관계기관 회의 : '20. 8. ○ 제1 충청내륙고속화도로공사 공정율 52% : '20. 12.
2021년	○ 제1 충청내륙고속화도로공사 공정율 72% : 2021.9.

□ 향후 추진계획

○ 제1, 제2 충청내륙고속화도로, 동서5축 고속화 도로, 중부고속도로 확장 등 도로망 확충에 따른 적극적인 업무지원

○ 동서 횡단 철도 노선 결정시 적극적인 요구 및 참여

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		72%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 2	공 약 명	초정~증평 지방도 540호선 확포장 및 가로망 확충		
총괄부서	건설과	추진담당	토목팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	5,225백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 초정~증평간 지방도540호선 확포장 등 증평군 관내 도로 가로망을 확충하여 지역 균형 발전과 경제활성화 기여는 물론 교통인프라 확충으로 물류비 절감 필요.

□ 사업 개요

【초정~증평 지방도 확포장】

○ 위　　치 : 청주시 청원구 내수읍~증평군 증평읍 남차리
○ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
○ 사 업 량 : L=3.0km(4차로)
○ 사 업 비 : 23,800백만원
○ 시 행 청 : 충청북도

【남차~증천간 도로개설】

○ 위　　치 : 증평읍 남하리~ 죽리
○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
○ 사 업 량 : L=1.9km(2차로)
○ 사 업 비 : 4,900백만원

【송정~노암 특화권 진입부 선형개량】

○ 위　　치 : 도안면 송정리 ~ 노암리
○ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
○ 사 업 량 : L=0.8km(4차로)
○ 사 업 비 : 3,825백만원

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	5,225	1,947	3,278	3,278					
국비	2,328	1,013	1,315	1,315					
도비	63	63							
군비	2,834	871	1,963	1,963					
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 송정~노암 특화권 진입부 선형개량공사 준공 ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 행정절차 이행 완료	30%
2019년	○ 초정~증평 간 지방도 확포장공사 착공(충청북도) ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 토지보상 협의 ○ 남차~증천 간 도로개설공사 상반기 준공	60%
2020년	○ 초정~증평 간 지방도 확포장공사 토지보상 협의 ○ 조기 준공을 위한 예산 반영 건의(충청북도)	80%
2021년	○ 초정~증평 간 지방도 확포장공사 추진	90%
2022년	○ 초정~증평 간 지방도 확포장공사 준공	100%

□ 기 대 효 과

○ 조기 준공을 통해 지역 경제 활성화 기여 및 교통인프라 확충
○ 접근성 개선을 통한 지역 간 교류 확대

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**10,125**	**1,947**	**8,178**	**7,071**	**1,107**				
국비	3,867	1,013	2,854	2,854					
도비	788	63	725	725					
군비	5,470	871	4,599	3,492	1,107				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 송정~노암 특화권 진입부 선형개량공사 준공 : 2018. 6. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 행정절차 이행 완료
2019년	○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 토지보상 착수 : 2019. 5. ○ 남차~증천간 도로개설공사 준공 : 2019. 6. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 발주(충청북도) : 2019. 7. 31. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 현장감정평가 실시 : 2019. 8. 29. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 도급계약 : 2019. 8. 30. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 손실보상금 지급결정 : 2019. 10. 16. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 보상협의 요청 : 2019. 10. 18. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 시공측량 완료 : 2019. 12. 15.
2020년	○ 초정~증평간 지방도 확포장공사(공정률 15%) ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 손실보상(보상율 66%)
2021년	○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 공정률 30%(총괄) : '21. 9. 30. ○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 손실보상율 79% : '21. 9. 30.

□ 향후 추진계획

○ 초정~증평간 지방도 확포장공사 준공 : 2022.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 남차~증천간 도로개설

구 분	당 초	변 경
사업비	4,900백만원	6,300백만원

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 3	공 약 명	도시가스 공급 확대 지원		
총괄부서	경제과	추진담당	기업지원팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	1,480백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 일반도시가스사업자가 경제성을 이유로 도시가스 공급관 설치 확대를 기피
○ 도시가스 공급확대를 위한 공급관 설치비 비용 지원
○ 도시가스 공급을 도심 외곽 지역으로 점진적 확대

□ 도시가스 공급시설 설치비 지원 사업 추진 현황

○ 2015~2016년 : 증평2일반산업단지 / 474,681천원
○ 2017년 : 초중리 39-3번지~29-34번지일원 / 76,213천원 / 26세대

※ 도시가스 보급 목표율 설정

연도별	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
보급율	74.9%	76%	77%	78%	79%	80%	81%	82%

□ 사업 개요

○ 대 상 : 도시가스 공급 취약지역
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 사 업 비 : 1,480백만원
○ 시 행 사 : 충청에너지서비스(주)
○ 사업내용
- 일반도시가스사업자의 수익성을 이유로 한 아파트 중심 공급 체계 개선
- 도시가스 미공급지역에 대한 가스본관, 정압기, 공급관 등 공급시설 설치
- 미암리 민간기업 아파트(코아루) 도시가스 공급 : 770세대
- 송산리 민간기업 아파트(대광로제비앙) 도시가스 공급 : 702세대
- 송산택지지구 LH아파트 도시가스 공급 : 513세대

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	1,480		1,480	480	250	250	250	250	
국비									
도비	115		115	115					
군비	373		373	173	50	50	50	50	
기타 민자	992		992	192	200	200	200	200	
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 도시가스 미공급지역 단독주택 도시가스 공급관 설치(55세대)	20%
2019년	○ 도시가스 미공급지역 단독주택 도시가스 공급관 설치(50세대) ○ 송산리 민간기업 아파트(대광로제비앙) 도시가스 공급(702세대)	40%
2020년	○ 도시가스 미공급지역 단독주택 도시가스 공급관 설치(50세대)	60%
2021년	○ 도시가스 미공급지역 단독주택 도시가스 공급관 설치(50세대) ○ 미암리 민간기업 아파트(코아루) 도시가스 공급(770세대) ○ 송산택지지구 LH아파트 도시가스 공급(513세대)	80%
2022년	○ 도시가스 미공급지역 단독주택 도시가스 공급관 설치(50세대)	100%

□ 기 대 효 과

○ 도시가스 공급관 설치로 연료비 경감 및 주거환경 개선
○ 취약계층에 대한 에너지복지 확대로 '군민이 행복한, 앞서가는 복지 증평' 실현

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**1,074.5**		**1,074.5**	**247.5**	**406**	**171**	**250**		
국비									
도비	19.7		19.7	19.7					
군비	146.7		146.7	29.7	33	34	50		
기타 민자	668.1		668.1	198.1	133	137	200		
기타 자담 등	240		240		240				

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평읍 교동리 152번지 일원 & 증천리 490번지 일원 구간 도시가스 공급(55세대)
2019년	○ 송산리 민간 아파트(대광로제비앙) 도시가스 공급(702세대) ○ 증평리 231-1번지 일원 도시가스 공급관 332m 설치 및 공급(38세대) : 2019. 8. 30.
2020년	○ '20년 도시가스 공급시설 설치비 지원사업' 완료 : 총 46세대 - 증평리 210번지 일원(15세대) / 증평리 704번지 일원(8세대) 증천리 274번지 일원(15세대) / 장동리 827번지 일원(8세대)
2021년	○ '21년 도시가스 공급시설 설치비 지원사업' 구간 확정 : 2021. 01. - 증평리 317-2번지 일원 / 초중리 34-29번지 일원 ○ '21년 도시가스 공급시설 설치비 지원사업' 구간 실시설계 : 2021.06. - 증평리 317-2번지 일원(19세대) / 초중리 34-29번지 일원(13세대)

□ 향후 추진계획

○ 증평리 317-2번지 & 초중리 34-29번지 일원 도시가스 공급(32세대) : 2021. 11.

○ 미암리 민간기업 아파트(코아루) 도시가스 공급(770세대) : 2021. 11.

○ 송산지구 국민임대주택 도시가스 공급(605세대) : 2022.

○ 송산지구 대원칸타빌 도시가스 공급(330세대) : 2023.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		95%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 4	공 약 명	**증평경찰서 설치**		
총괄부서	행정과	**추진담당**	행정팀	**협조부서**	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	비예산	

□ 여건 및 필요성

○ 지속적인 인구 증가에 따른 주민 치안수요에 부응하여 안정적인 치안서비스를 제공하기 위해서는 증평경찰서 설립 필요

○ 도내 11개 시군 중 유일하게 경찰서가 없으며 괴산경찰서 치안수요의 70% 차지
(경찰서 없는 단체 : 부산 수영구, 인천 동구, 옹진군, 양양군, 계룡시, 증평군)

○ 증평군의 치안을 담당하고 있는 증평지구대는 현재 경찰관 1명이 1,200명을 담당, 충북 평균인 497명의 2배 이상에 달함

□ 사업개요

○ 위　　치 : 증평군 일원(접근성이 뛰어난 곳으로 선정 추진)

○ 기　　간 : 2018년 ~ 2022년 ※ 2022년 개소 목표

○ 사업규모 : 경찰서 1개소(부지면적 15,000㎡, 건축 연면적 3,300㎡)

○ 총사업비 : 23,000백만원 정도(건축공사 17,000, 토지매입 등 6,000) **※ 경찰청 예산**

○ 사업시행 : 경찰청(충북지방경찰청)

○ 주요내용 : 증평경찰서 설치를 위한 각종 행정 지원 및 예산확보 지원
※ 예산 조기확보를 위한 대정부 건의, 설치 위치 추천, 각종 주민의견 수렴 등 실시

○ 추진현황(경과)

- 경찰서, 교육지원청 설립 주민서명(2,500명) : 2014. 3. 26.
- 증평경찰서 설립 추진위원회 구성 : 2015. 3. 5.
- 증평경찰서 설립 추진위원회 괴산경찰서 방문 : 2015. 3. 12.
- 청주서원, 증평경찰서 신설 건의(충북경찰청→경찰청→행안부) : 2015. 4. 3.
- 청주서원경찰서 신설안 확정(경찰청) : 2015. 4. 29.
※ 증평경찰서는 치안수요 및 인구 부족으로 경찰청 검토대상에서 제외
- 충북지방경찰청장 면담, 증평경찰서 설립 건의 : 2015. 6. 10.
- 경기 수원 팔달서 최종 선정 : 2015. 10.
- 증평경찰서 신설 재건의(충북경찰청→경찰청→행안부) : 2018. 4.

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				**비**	**예**	**산**	**사**	**업**	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 경찰서 신설계획안 국무회의 통과(행안부→기재부→국무회의) ○ 경찰서 신설계획안 국회의결 ○ 중기지방재정계획 수립(행안부, 경찰청)	40%
2019년	○ 공유재산 심의(충북지방경찰청) ○ 부지매입 예산 편성 요구(충북지방경찰청)	70%
2020년	○ 부지매입 및 설계용역(충북지방경찰청)	80%
2021년	○ 증평경찰서 청사 건립(충북지방경찰청)	90%
2022년	○ 조직개편 및 증평경찰서 개청	100%

□ 기 대 효 과

○ 치안수요 충족에 따라 정주여건 향상(지속적이고 폭발적인 인구 증가)

○ 관공서 유치에 따른 지역 상권(식당가 등) 활성화

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 경찰서 건립 건의 지원 중앙부처 방문 : 경찰청, 행안부, 기재부 등 ○ 경찰서 건립 요구(경찰청→행안부) : 2018. 4. ○ 경찰서 건립계획안 국무회의 통과 : 2018. 8. ○ 경찰서 신설계획안 국회의결 : 2018. 12. ※ 2019년 정부예산 20억원(부지매입) 확보
2019년	○ 증평경찰서 부지 매입 관련 간담회(충북지방경찰청, 증평군) : 7회 ○ 증평경찰서 부지 선정 및 매입 추진(충북지방경찰청) ○ 총사업비 조정심의(예정지 변경 건) : 경찰청→기재부(2019. 6. 28.) ※ 심의결과 : 대상지 면적 및 건축연면적 조정 ○ 증평경찰서 신축사업 보상계획 공고 : 2019. 9. 5(증평군청 홈페이지) ○ 감정평가 완료 및 군관리계획 변경 용역 착수 : 2019. 11월 ○ 토지 매입 1필지 보상 및 용역비 선금지급 : 2019. 12월
2020년	○ 토지매입 7필지 보상 완료(잔여필지 : 2필지) : 2020. 3. ○ 군관리계획 결정(안)입안 : 2020. 3. ○ 군관리계획 결정 (도)도시계획위원회 심의 : 2020. 6. ○ 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 : 2020. 7.
2021년	○ 기본설계 완료 : 2021. 6.

□ 향후 추진계획

○ 기본설계 적정성 검토(조달청) : 2021. 10.
○ 총사업비 조정 요구(기재부) : 2021. 12.
○ 실시설계 완료 및 적정성 검토, 기재부 협의 : 2022.
○ 토지보상비 지급(실시설계 인가 후) : 2022.
○ 공사 착공 및 준공 : 2023. 3. ~ 2024. 11.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		60%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 사업규모 변경

구 분	사 업 규 모	비 고
당초	-부지면적 : 15,000㎡, -건축 연면적 : 3,300㎡	
변경 후	-부지면적 : 14,683㎡, -건축 연면적 : 7,281㎡	기재부 총사업비 조정 심의위원회 결정

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 5	공 약 명	증평초등학교 체육관 활용 및 신축		
총괄부서	문화체육과	추진담당	체육진흥팀	협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2021년		총 사업비	2,800백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 증평초등학교 학생들이 미세먼지, 폭염, 장마철 등 기상상태와 관계없이 지속적으로 체육 활동 및 학습을 할 수 있는 실내 전용 공간 확보 필요

○ 괴산증평교육지원청과 협의를 통해 증평체육관 활용방안 강구 및 체육관 신축 등 증평초등학교 학생들의 체육활동 공간 제공 방안 마련

□ 증평체육관 현황

○ 위치 : 증평읍 증평리 479번 증평초등학교 내

○ 규모 : 건축면적 2,211㎡, 연면적 2,792㎡

- 5단 스탠드 및 2,000여면 수용

○ 건축년도 : 1988년 7월 11일

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 증평초등학교 증평체육관 활용 및 신축

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

○ 규 모 : 부지면적 900㎡

○ 총사업비 : 2,800백만원(기금 480, 군비 920, 교육지원청 1,400)

○ 추진방식

- 문화체육관광부 생활체육시설 설치 지원(기금) 공모 사업을 활용하여 교육기관에 대한 보조금 교부 추진

○ 사업내용

- 증평초등학교 학생들의 증평체육관 활용을 위한 업무협의(괴산증평교육지원청)

· 학교 체육수업 내실화를 위한 증평체육관 활용 방안

· 증평체육관에서 외부행사 개최 시 학교와 사전 협의에 관한 사항

· 증평체육관 이용 외부차량 통행에 따른 학생 안전 확보에 관한 사항

· 증평초등학교 체육관 신축 추진에 관한 사항 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	2,800		2,800		480	2,320			
국비	480		480		480				
도비									
군비	920		920			920			
기타 교육지원청	1,400		1,400			1,400			
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2019년	○ 괴산증평교육지원청과 업무 협의 (증평체육관 활용 및 초등학교 체육관 신축 방안 등) ○ 증평초등학교 체육관 신축 지방중기재정계획 반영 등 사전 행정절차 이행 ○ 신축 체육관 부지선정(증평초등학교 내) ○ 문화체육관광부 생활체육시설 설치 지원(기금) 사업 공모 신청 ※ 3월 공모결과 확정, 4월 기금 교부 ○ 신축 체육관 설계 용역	30%
2020년	○ 교육기관에 대한 보조금 교부 ○ 신축 체육관 건립 공사	90%
2021년	○ 보조금 사업추진 결과 정산 검사	100%

□ 기 대 효 과

○ 학교 체육수업 내실화 및 청소년의 건전한 스포츠 활동 공간 확보

○ 지역주민 및 학생들의 다양한 체육활동 공간마련 및 생활체육 수요 확대

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**2,999**		**2,999**			**2,827**	**172**		
국비	480		480			480			
도비									
군비	920		920			920			
기타 교육지원청	1,599		1,599			1,427	172		
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평초등학교 체육관 신축 업무 협의(괴산증평교육지원청)
2019년	○ 다목적 학교체육관 건립 지원사업 업무협의(괴산증평교육지원청) - 생활SOC 체육시설 사업신청(공모) : 2019. 7. 29. - 증평군 지방재정 투자심사(적정) : 2019. 8. 28. - 2020년 체육시설 공모사업 선정(문체부) : 2019. 9. 16.
2020년	○ 보조금 교부 : 괴산증평교육지원청 : 2020. 3. 30. ○ 설계공모 용역 실시 : 2020. 3. 31. ○ 입상작 설계용역 실시 : 2020. 6. ~ 8. ○ 공사 계약 : 2020. 9. ○ 공사 착공 : 2020. 10.
2021년	○ 골조 공사 : 2021. 1. ~ 3. ○ 지붕 및 조적공사 : 2021. 4. ~ 6. ○ 내·외부 마감공사 : 2021. 7. ~ 8. ○ 사업완료(준공) : 2021. 8. 31.

□ 향후 추진계획

○ 사업 정산 검사

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 사업비 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
사업비	2,800백만원	2,999백만원	

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 6	공 약 명	**도안 119안전센터 설치 운영**		
총괄부서	안전총괄과	**추진담당**	안전총괄팀	**협조부서**	경제과
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	35백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 증평소방서 중앙119안전센터의 증평읍과 도안면을 모두 관할 및 인구 대비 소방인력 부족

○ 화재 및 각종 사고 발생 시 신고 후 5분 내에 출동 불가

□ 추진배경

○ 근거 :「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역 개발촉진에 관한 특별법」

○ 점검 · 평가 : 한국농촌경제연구원

분야	달성여부	
	달성	미달성
보건복지	1차진료, 물리치료, 응급서비스, 영·유아	산부인과, 노인
교 육	평생교육	초 ·중학교 통학수단
정주생활기반	급수, 도시가스, 통신망, 교통프로그램	3회 이상 버스 운행 마을
경제,일자리	창업보육, 일자리센터, 전문인력, 취·창업프로그램	
문화·여가	문화원, 문화프로그램, 전문공연	
환경·경관	하수도 보급율	
안 전	CCTV 설치율	**소방 출동 5분 이내 도착**

□ 사업 개요

○ 위 치 : 도안면 일원

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 규 모 : 1개동 2층

- 부지면적 : 2,500㎡ 이상(약 750평) / 증평소방서 소방행정과-1448(2018.3.12.)
- 건축면적 및 구조 : 1,000㎡ / 건물구조 : 철근 스라브 지상 2층
- 사 업 비 : 2,400백만원 ·
  - 설계, 감리, 시설부대 등 * 2019년 증평소방서 본예산 반영
  - 부지 확보 산업단지 실시계획 변경 용역비(35백만원) : 2019 본예산

○ 소방력 배치계획

- 인 력 : 19명(센터장 1, 운전 9, 진압 6, 구급 3)
- 소방장비 : 4대(펌프차 2, 구급차 1, 순찰차 1

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**35**		**35**		**35**				
국비									
도비									
군비	35		35		35				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 도안 119안전센터 설치 추진에 따른 부지 확보 검토	30%
2019년	○ 산업단지 실시계획 변경용역 시행 ○ 도안 119안전센터 설치 사업 추진 및 완료(증평소방서)	100%
2020년		
2021년		
2022년		

□ 기 대 효 과

○ 우리군 소방행정 사각지대 해소

○ 행복 최고! 안전 최고! 살기좋은 증평 건설

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	48		48		48				
국비									
도비									
군비	48		48		48				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 도안 119안전센터 설치 추진에 따른 부지 확보 검토 완료 - 제2산업단지내(노암리 903) 2.127㎡(녹지시설) - 용도변경 필요(녹지시설⇒공공시설)
2019년	○ 산업단지 실시계획 변경용역 시행을 위한 예산액 증액 (35백만원 → 48백만원) ○ 산업단지 실시계획 변경용역 시행 : 2019. 5. 28. ~ 2019. 12. 27. - 제2산업단지내 부지 2,127㎡ 용도를 녹지시설에서 공공시설로 변경 ○ 제2산단 실시계획 변경 승인·고시 (충청북도) : 2019. 12. 27.
2020년	○ 도안119안전센터 설치 관련 협의 (증평소방서) : 2020. 1. 10. - 충청북도 행정기구 설치조례 시행규칙 개정 (도안119안전센터 설치)
2021년	○ 도안119안전센터 설치 관련 협의 (증평소방서) : 2021. 3. 1. ※ 충청북도 소방계획이 시설 신규설치보다 인력 보강을 우선순위로 추진 ○ 도안119안전센터 설치 관련 협의 (증평소방서) : 2021. 5. 14. ○ 증평2일반산업단지 실시계획 변경 승인 신청(사업기간 변경) : 2021. 9. 30.

□ 향후 추진계획

○ 충청북도 행정기구설치조례 시행규칙 개정 및 예산확보(증평소방서⇒충북도) : 2022.

○ 도안119안전센터설치 설계 및 착공(증평소방서) : 2022.~ 2023.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도		50%		○		

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	비상 7	공 약 명	대성베르힐~형석중고 인도교 설치 및 학교 앞 원형교차로 확대		
총괄부서	안전총괄과	추진담당	하천방재팀	협조부서	건설과(토목팀)
사업기간	2018년 ~ 2021년	총 사업비		2,800백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 인도교를 설치하여 통학로 안전 확보 및 주민 산책 순환 코스화

○ 회전교차로 설치를 통한 학교 앞 교통사고 감소

□ 사업 개요

【 대성베르힐 ~ 형석중고 인도교 설치】

- 위 치 : 증평읍 미암리 603번지 일원(형석중·고등학교)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 2,500백만원
- 사업내용 : 인도교 설치 L= 180m, B= 4~5m





【 학교 앞 원형 교차로 확대】

- 위 치 : 증평읍 죽리초등학교 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사 업 비 : 300백만원
- 사업내용 : 회전교차로 설치 1식

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	2,800		2,800	300	1,000	1,500			
국비									
도비									
군비	2,800		2,800	300	1,000	1,500			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 통학로 환경 기초 조사 및 관련기관 협의 - 형석중·고등학교 통학실태 파악 ○ 죽리초등학교 앞 회전교차로 설치공사 착공	10%
2019년	○ 타당성조사용역 실시 ○ 죽리초등학교 앞 회전교차로 설치공사 준공	60%
2020년	○ 인도교 설치공사 실시설계용역	80%
2021년	○ 인도교 설치공사 착공·준공	100%
2022년		

□ 기 대 효 과

○ 인도교 설치로 우기 시에도 통학로 안전 확보

○ 회전교차로 설치로 학교 앞 교통사고 감소

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	2,218		2,218		310	984	924		
국비									
도비	1,066		1,066			550	516		
군비	1,152		1,152		310	434	408		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용	
2018년	○ 통학로 환경 기초 조사 및 관련기관 협의 - 형석중·고등학교 통학실태 파악	2018. 10. 11.
2019년	○ 인도교 설치 타당성조사용역 착공	2019. 2. 15.
	○ 학교 앞 원형교차로 준공	2019. 6. 10.
	○ 인도교 설치 타당성조사용역 준공	2019. 10. 12.
2020년	○ 지역균형발전 기반조성사업 도비보조금 교부	2020. 2. 27.
	○ 인도교 설치공사 실시설계(토목) 완료	2020. 12. 7.
	○ 인도교 설치공사 실시설계(전기) 완료	2020. 12. 16.
	○ 인도교 설치공사(토목) 착공	2020. 12. 24.
	○ 인도교 설치공사(전기) 착공	2020. 12. 29.
2021년	○ 가도설치 완료	2021. 3. 31.
	○ 말뚝시공 및 기초터파기 완료	2021. 4. 27.
	○ 강관거더 거치 완료	2021. 7. 18.

□ 향후 추진계획

○ 인도교 설치공사 준공 2021. 11.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		90%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 대성베르힐~형석중고 인도교 설치사업

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 비	2,500백만원(군비)	2,800백만원 (도 1,564, 군 1,236)	2020년도 지역균형발전 기반조성사업으로 도비 확보
사업내용	B=4~5m	B=3.5m	통행안전과 주민 편의를 위한 여유공간의 쉼터 조성

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	비상 8-1	공 약 명	**구석구석 파수꾼 택시경찰대** 및 어르신 실버 경찰대 **운영**		
총괄부서	도시교통과	**추진담당**	교통행정팀	**협조부서**	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	55.2백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 골목 및 안전취약지역 순찰 강화를 통한 범죄 및 안전사고 위험 예방

○ 안전 취약지역 방범활동 강화로 지역안전지수 제고

□ 택시 현황

<2018년 8월말 현재 / 단위 : 대>

구분	계	개인택시	법인택시	비고
대수	120대	69대	51대	

※ 위촉대상 : 개인택시 69대

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 55.2백만원

○ 사업내용

- 범죄 및 각종 안전사고 예방을 위한 택시경찰대 위촉
  · 증평지역을 운행 중인 개인택시 운전자 69명 위촉
- 긴급상황 발견 시 조속한 초동조치를 위한 관련기관 신고체계 구축
  · 증평지구대 및 증평소방서 협조체계 구축
- 교통관련 시설물 고장 및 파손 등 적기 조치를 위한 교통안전 신고체계 수립
- 자연재난으로 발생가능한 위험요소의 적기 대처를 위한 재난안전 신고체계 구축
- 택시 운전자의 생업에 지장을 받지 않는 범위 내에서의 자율적 순찰활동 실시
  · 택시경찰대 순찰활동에 따른 연간 20만원 순찰수당 지급

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	55.2		55.2		13.8	13.8	13.8	13.8	
국비									
도비									
군비	55.2		55.2		13.8	13.8	13.8	13.8	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 택시경찰대 운영계획 수립	20%
2019년	○ 택시경찰 대원 위촉 및 취약지역 순찰활동 실시	80%
2020년	○ 택시경찰대 방범 취약지역 순찰활동 실시	100%
2021년	○ 택시경찰대 방범 취약지역 순찰활동 실시	100%
2022년	○ 택시경찰대 방범 취약지역 순찰활동 실시	100%

□ 기 대 효 과

○ 안전 취약지역 순찰 강화를 통한 각종 범죄 및 안전사고 초동조치 강화

○ 택시경찰대를 통한 방범활동 강화로 지역안전도 제고

○ 자연재난으로 발생 가능한 위험요소의 적기 대처

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	18		18			16	2		
국비									
도비									
군비	18		18			16	2		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평군 택시 경찰대 운영계획 수립 : 2018.10.26.
2019년	○ 증평군 택시 경찰대 변경 운영계획 수립 : 2019.02.22. ○ 증평군 택시 경찰대 유관기관 협약식 및 발대식 : 2019.03.19. ○ 증평군 택시 경찰대원 위촉 : 개인택시운수사업자 68명 ○ 지역 방송국 및 언론사 사업 홍보



연도별	주 요 내 용
2019년	○ 2019년 상반기 택시경찰대 운영실적 - 운영기간 : 2019. 03. ~ 12. - 운영실적 : 노후변압기 교체, 토사유출 신고 등 총26건 - 조치결과 : 관련기관(부서) 전달하여 검토 및 조치 완료 ○ 지방자치단체 혁신 현장간담회 우수사례 발표 : 2019.09.24. ○ 충청북도 열린혁신 우수사례 경진대회 우수상 수상 : 2019.10.10. ○ 대한민국 정부혁신 박람회 우수사례 소개 : 2019.11.22.~11.24.
2020년	○ 상반기 택시경찰대 운영실적 - 운영기간 : 2020. 1. ~ 12. - 운영실적 : 교통안전시설물 정비 등 총78건 - 조치결과 : 관련기관(부서) 전달하여 검토 및 조치 완료 ○ 코로나19 방역 물품 지원 : 마스크, 손소독제, 차량용소독제 등 3종 2,760개 ○ 활동 장비 지원 : 경광봉, 조끼, 안전삼각대, 구급함 등 4종 216개 ○ 택시경찰대 상반기 역량강화 1차 교육(64명) : 2020. 5. 13.
2021년	○ 택시경찰대 운영실적 - 운영기간 : 2021. 01. ~ 09. - 운영실적 : 교통안전시설물 정비 등 56건 - 조치결과 : 관련기관(부서) 전달하여 검토 및 조치 완료 ○ 강원·대전·충청 참좋은 지방자치 정책대회 우수정책 발표 : 2021.05.31. ○ 택시경찰대 활동 지원 조례 시행 : 2021.06.01. ○ 지역 방송국 및 언론사 사업 추진 홍보

□ 향후 추진계획

○ 코로나19 확산 예방을 위한 방역소독, 마스크 착용 적극 지원 및 점검

○ 택시경찰대 활동물품지원(눈길 안전용 스프레이 체인) : 2021.10.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 당초 : 순찰활동에 따른 연간 20만원 순찰수당 지급

○ 변경 : 역량강화 교육 및 활동 물품 지원

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 8-2	공 약 명	구석구석 파수꾼 택시경찰대 및 **어르신 실버경찰대 운영**	
총괄부서	사회복지과	추진담당	노인복지팀	협조부서
사업기간	2018년 ~ 2022년	총 사업비	241백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 초등학교 주변, 범죄 취약지역 순찰을 통한 사회적 약자 보호 활동

○ 노인들의 사회참여 기회 확대 및 지역 내 노인일자리 제공

□ 사업개요

❍ 대　　상 : 지역 내 만65세 이상 기초연금 수급자

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 241백만원(활동비 229, 부대비 등 12)

❍ 사업내용

- 근무조 편성 : 총 15명, 5명씩 3개조로 편성
- 근무형태 : 매달 10일, 1일 3시간 이상 근무
- 초등학교 주변, 범죄 취약지역 순찰을 통하여 어린이, 여성 등 사회적 약자 보호

❍ 운영 형태 : 위수탁 운영(증평종합사회복지관 등 일자리 수행기관과 위수탁 체결)

※ 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 현황

(단위 : 명, 백만원)

수행기관	사 업 명	2016년		2017년		2018년	
		일자리수	예산액	일자리수	예산액	일자리수	예산액
계		327	666	392	1,039	484	1,340
증평종합사회복지관	9988행복지키미	79	202	63	192	66	224
	행복한실버프랜드	75	107	49	152	48	165
	희망나누미	30	58	40	95	77	198
	은빛증평지킴이	51	107	104	265	140	360
	녹색지대	50	106	80	202	105	270
삼보사회복지관	복지시설 도우미	30	58	40	95	40	103
노인복지관	장애인 · 청소년 도우미	12	28	16	38	8	20

□ 연도별 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	241		241		56	56	62	67	
국비	118		118		25	28	31	34	
도비	12		12		3	3	3	3	
군비	111		111		28	25	28	30	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2019년	○ 어르신 실버경찰대 선발 및 운영	100%
2020년	○ 어르신 실버경찰대 선발 및 운영	100%
2021년	○ 어르신 실버경찰대 선발 및 운영	100%
2022년	○ 어르신 실버경찰대 선발 및 운영	100%
2023년	○ 어르신 실버경찰대 선발 및 운영	100%

□ 기 대 효 과

○ 어르신 유휴 인력으로 지역 범죄 취약지역 사회적 약자 보호

○ 어르신들의 봉사활동, 재능기부 등으로 사회참여 기회 확대

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	599		599		128	282	189		
국비	300		300		64	141	95		
도비	29.5		29.5		6	14	9.5		
군비	269.5		269.5		58	127	84.5		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 어르신실버경찰대 2019년 예산반영 : 50명/ 128백만원
2019년	○ 어르신실버경찰대 위탁협약 체결 : 2019.1.11.(증평종합사회복지관) ○ 어르신실버경찰대 참여자 모집 : 52명 ○ 사업비 지급 : 128백만원
2020년	○ 어르신실버경찰대 위탁협약 체결 : 2020.1.6.(증평종합사회복지관) ○ 어르신실버경찰대 참여자 모집 : 90명 ○ 사업비 지급 : 282백만원 ○ 초등학교 주변 순찰 및 환경정화 활동
2021년	○ 어르신실버경찰대 위탁협약 체결 : 2020.11.23.(증평종합사회복지관) ○ 어르신실버경찰대 참여자 모집 : 60명 ○ 사업비 지급 : 189백만원 ○ 초등학교 주변 순찰 및 환경정화 활동

□ 향후 추진계획

○ 어르신실버경찰대 사업운영 및 사후관리 철저

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 9-1	공 약 명	**군 입대 청년 상해보험 가입** 및 휴양림.체육시설 군민이용 확대		
총괄부서	안전총괄과	**추진담당**	안전총괄팀	**협조부서**	
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	24백만원	

□ 여건 및 필요성

○ '행복최고! 안전최고! 살기좋은 증평' 슬로건 아래 군에 입대하는 청년들에게 군 복무 중 사망이나 부상 발생 시 상해보험 가입을 통하여 보험금을 지급

○ 국방의 의무를 지고 있는 청년들이 안심하고 복무할 수 있도록 행·재정적 지원

□ 추진배경

○ 군 복무 중 사고로 인한 후유 장애 보상이 국가 보상금으로 부족

○ 증평 청년 배려 및 복무 중인 장병 가족의 불안해소 안전망 구축

※ 경기도 성남시가 2018년부터 시행 중

□ 사업 개요

○ 대　　상 : 군에 입대하는 증평군 청년(주민등록기준)

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 인　　원 : 130명 정도

○ 사 업 비 : 6,000천원

- 46,000원 × 130명 = 6,000천원

○ 추진방식 : 민간보험사와 계약 체결

- 복무기간 중 자동 가입

○ 보장내용

- 복무 중 사망이나 장애, 부상 발생 시 보험금 지급
- 보험사와의 보장계약에 따라 보장내용 확정

○ 주민홍보

- 보장대상 및 내용에 대한 다각적인 홍보로 실효성 제고

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**24**		**24**		**6**	**6**	**6**	**6**	
국비									
도비									
군비	24		24		6	6	6	6	
기타	민자								
	자담 등								

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 군 입대 청년 상해보험 가입 추진계획 수립	20%
2019년	○ 군 입대 청년 상해보험 가입 실시	100%
2020년	○ 군 입대 청년 상해보험 계약 갱신	100%
2021년	○ 군 입대 청년 상해보험 계약 갱신	100%
2022년	○ 군 입대 청년 상해보험 계약 갱신	100%

□ 기 대 효 과

○ 안전도시 위상 확립 및 이미지 제고

○ 우리군 청년들이 입대하여 안심하고 복무할 수 있도록 행·재정적 지원

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	11.36		11.36		5.37	5.99			
국비									
도비									
군비	11.36		11.36		5.37	5.99			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 군 입대 청년 상해보험 2019년 예산 확보
2019년	○ 군 입대 청년 상해보험 계약체결 : '19. 3. 7. / 5,370천원 - 계약체결기준 : 입대 인원 104명 정도(2월 19일 기준) ○ 계약내용 : 상해·질병, 사망·후유장애·골절·화상 ○ 군 입대 청년 상해보험 홍보추진 - 지방신문 보도자료 제공 - 군 홈페이지 반영 및 SNS 홍보 - 이장회의 및 사회단체연합회 정기회의 홍보자료 제공
2020년	○ 군 입대 청년 상해보험 계약 갱신 : 2020. 3.
2021년	○ 군 입대 청년 상해보험 계약 갱신 : 2021. 3.

□ 향후 추진계획

○ 군 입대 청년 상해보험 홍보 실시 : 연중 지속

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 9-2	공 약 명	군 입대 청년 상해보험 가입 및 휴양림.체육시설 군민이용 확대		
총괄부서	휴양공원사업소	추진담당	휴양운영팀	협조부서	-
사업기간	2018년 ~2019년		총 사업비	비예산	

□ 여건 및 필요성

○ 휴양림 성수기 및 주말예약시 과열된 경쟁으로 지역주민의 예약율이 낮음

○ 군민우선객실 확대를 통해 지역주민들에게 예약우선권을 주어 휴양랜드 이용기회 확대

□ 사업 개요

○ 대 상 : 좌구산휴양랜드 숙박시설

○ 기 간 : 2018년도

○ 사업비 : 비예산

○ 내 용

- 군민에게 휴양림 우선예약 객실수를 확대하여 예약시 편의 제공
- 기존 7개의 객실에서 2개를 추가로 배정하여 9개로 편성
- 전체객실의 30%이내로 군민우선예약객실 확보

□ 추진 상황

○ 예약시스템 도입가능 여부 및 전반적인 운영관련사항 검토

○ 타 지자체 군민 우선예약 객실 수, 비율 조사 등 사례조사

□ 향후 계획

○ 조례초안 작성 및 법무팀 사전검토 요청

○ 방침결정 확정 및 입법예고

○ 의회 사전협의 준비(간담회)

○ 제출된 의견 반영여부 검토 및 조례 심의

○ 의회심의 및 결과 통보

○ 사전보고 및 공포

□ 연도별 사업비 투자계획(비예산)

<단위 : 백만원>

연도 / 재원	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 조례개정관련 법무팀 검토 및 의회 승인 ○ 조례개정을 통한 추가된 군민우선예약 객실 적용	100%
2019년	○ 군민우선 예약 시행	100%
2020년		
2021년		
2022년		

□ 기 대 효 과

○ 더 확대된 군민우선예약 객실 수를 적용하여 군민의 예약 편의성 제공

○ 휴양림의 활성화 및 군민 산림휴양서비스 확대 적용

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 조례개정관련 법무팀 검토 및 의회 승인 ○ 조례개정을 통한 추가된 군민우선예약 객실 적용 ○ 사용 객실 수

연도	총사용객실	일반객실	군민사용객실	비고
2018년	6,140	5,035	1,105	조례 개정

연도별	주 요 내 용
2019년	○ 사업완료 ○ 사용 객실 수

연도	총사용객실	일반객실	군민사용객실	비고
2019년	6,497	5,133	1,364	259실 증가

연도별	주 요 내 용
2020년	○ 사용 객실 수

연도	총사용객실	일반객실	군민사용객실	비고
2020년	3,798	3,076	722	

※ 2020년은 코로나19 영향으로 사용 객실 수 감소

□ 향후 추진계획

○ 지속적인 군민 우선 예약 객실 적용

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 9-3	공 약 명	군 입대 청년 상해보험 가입 및 휴양림.**체육시설 군민이용 확대**		
총괄부서	시설관리사업소	추진담당	시설운영팀	협조부서	-
사업기간	2018년 ~ 2020년		총 사업비	비예산	

□ 여건 및 필요성

○ 군민의 체육시설 이용 기회를 늘리고, 군민건강복지 실현에 기여

○ 체육시설 군민할인 혜택을 통해 지역주민들에게 체육시설 이용기회 확대

□ 사업 개요

○ 대 상 : 증평군 체육시설

○ 기 간 : 2018년 이후

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용

- 군민 체육시설 이용시 군민 할인 혜택 제공
- 체육시설 군민할인 혜택을 통한 생활체육 활성화에 기여

□ 추진 상황

○ 체육시설 군민할인 혜택에 관한 운영관련사항 검토

○ 타 지자체 체육시설 군민할인 혜택 등 사례조사

□ 향후 계획

○ 조례 개정 안 작성 및 법무팀 사전검토 요청

○ 방침결정 확정 및 입법예고

○ 의회 의결 및 공포·시행





□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 조례개정관련 법무팀 검토 및 의회 승인 ○ 조례개정을 통한 체육시설 군민 할인 혜택 반영	50%
2019년	○ 군민할인 혜택 시행	100%
2020년		
2021년		
2022년		

□ 기 대 효 과

○ 체육시설 군민할인 혜택을 통한 생활체육 저변확대 및 극대화

○ 체육시설 이용 활성화를 통한 군민 건강 증진과 체력 수준 향상에 기여

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 2018. 10. 16. 증평군 체육시설 관리운영 조례 전부개정 사전 검토 ○ 2018. 10. 19. ~ 2018. 11. 9. 입법예고 ○ 2018. 12. 7. 증평군의회 의결(증평군민 사용료 20% 할인)
2019년	○ 군민할인(20%) 혜택 시행 : 2019. 1. 1. ~

□ 향후 추진계획

○ 지속적인 체육시설 군민할인 혜택 추진

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	비상 10	공 약 명	**찾아가는 군수실 하소연 데이 운영 및 스피드 민원처리**		
총괄부서	행정과 민원과	**추진담당**	행정팀, 민원팀	**협조부서**	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	비예산	

□ 여건 및 필요성

○ 지역 주민과의 격의 없는 대화를 통한 소통 강화

○ 증평군의 진정한 주인인 주민이 바라는 바를 파악

○ 정책 기획과 집행단계 시 최대한 반영

○ 소모·전시성 행사를 지양하고 최대한 검소하고 짜임새 있게 추진

□ 사업 개요

【찾아가는 군수실 ‘하소년 데이’ 운영】

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 비예산

○ 개최시기 : 반기 1회(정기: 3, 9월 예정), 사유발생 시(수시)

○ 방문대상 : 마을, 장애인 및 노인복지센터, 다문화센터, 기업, 갈등 유발현장 등

○ 참석인원 : 30명 ~ 40명 / 마을, 단체 및 기업사정에 맞게 자율 조정

○ 주관 및 배석 : 행정과 주관 / 필요시 관계 부서장 배석

○ 사업내용

- 마을로 찾아가서 주민들의 의견청취 및 소통
- 지역 내 입주 기업 방문 애로사항 청취
- 장애인, 다문화, 어르신 등 소외계층과의 대화
- 갈등 유발현장 방문을 통해 하소연을 듣고 갈등해소 및 중재

【스피드 민원처리】

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용

- 6일 이상 민원 실제처리 기간과 법정 처리기간 비교
- 스피드 지수 : 66.1% (충북도내 평균 58.7%)
- 스피드 지수 향상을 위한 특수시책 발굴 추진

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투 자 계 획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 추진계획 수립	50%
2019년	○ 상·하반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(정기) ○ 갈등유발 현장 등 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(수시)	100%
2020년	○ 상·하반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(정기) ○ 갈등유발 현장 등 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(수시)	100%
2021년	○ 상·하반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(정기) ○ 갈등유발 현장 등 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(수시)	100%
2022년	○ 상·하반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(정기) ○ 갈등유발 현장 등 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(수시)	100%

□ 기 대 효 과

○ 문턱을 낮추는 것을 넘어 찾아가는 군수실을 통해 주민과의 소통 확대

○ 현장의 생생한 의견을 듣고 정책 기획 및 집행에 반영함으로써 “행복최고! 안전최고! 살기 좋은 증평”을 만드는데 기여

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 계획 수립 : 2018. 11. 20.
2019년	○ 상반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(정기) : 1회 - 일자 : 2019.3.28.(목) - 장소 : 도안면 노암3리 마을회관 ○ 하반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(정기) : 1회 - 일자 : 2019.10.01.(화) - 장소 : 증평읍 원평리 마을회관 ○ 스피드지수(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.) 법정처리기간합계(A) : 114659 / 실제처리기간합계(B) : 44324 / 단축률((A-B)/A) x 100 : 61.3428
2020년	○ 상반기 찾아가는 군수실 하소연 데이 미운영(코로나19 확산) ○ 스피드지수(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 법정처리기간합계(A) : 93,513 / 실제처리기간합계(B) : 42,328 / 단축률((A-B)/A) x 100 : 54.735
2021년	○ 상반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(서면) : 1회 - 일자 : 2021. 6. 2.(수) - 장소 : 도안면 석곡1리 ○ 하반기 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 운영(서면) : 1회 - 일자 : 2021. 8. 11.(수) - 장소 : 증평읍 율리1리 ○ 스피드지수(2021. 1. 1. ~ 2021. 9. 30.) 법정처리기간합계(A) : 80,962 / 실제처리기간합계(B) : 47,557 / 단축률((A-B)/A) x 100 : 41.26

□ 향후 추진계획

○ 2022년 찾아가는 군수실 하소연 데이(DAY) 추진

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		90%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	비상 11	공 약 명	36.5도시, 365 자원봉사 활성화		
총괄부서	행정과	추진담당	행정팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	1,335백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 지역사회 소외계층 배려와 지역 내 복지사각지대 해소를 위한 자원봉사 중요성 대두

○ 1년 365일 자원봉사활동 전개 분위기 조성을 통한 자원봉사 확산 도모

○ 자원봉사센터 운영 지원을 통한 지역 자원봉사활동의 체계적·효율적인 기반 구축

□ 자원봉사자 현황 및 목표

<단위 :명>

구분	합계		전문봉사		일반		기타		인구대비 봉사자 비율
	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원	
2014.6	133	7,142	19	360	114	2,647	-	4,135	20.60%
2018.3	166	8,055	22	304	144	3,495	-	4,256	21.35%
2022.6	175	8,150	25	350	150	3,500	-	4,300	23%이상

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 1,335백만원

○ 사업내용

- 자원봉사자 등록 인원수의 점진적 확대 : 매년 500명이상 확대 목표
- 자원봉사 참여 시간의 확대 : 연간 2,000시간 이상 증가
- 자원봉사 네트워크 활성화 : 자원봉사 수요처 발굴 및 자원 봉사 단체 간 공동사업 실시, 자원봉사 마일리지 확대·운영
- 분야별 전문자원봉사단 확대 육성 : 21개 단체 → 매년 1개 확대
- 청소년 자원봉사교실 및 김치뱅크사업 등 우수프로그램 지속개발 운영
- 다양한 봉사활동 프로그램 지속 운영 및 개발 확대
- 우수자원봉사자 사기진작을 위한 인정·보상 활성화
- 자원봉사자 한마음 대회 개최
- 모범 자원봉사자 발굴 및 포상 확대

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,335		1,335	259	263	267	271	275	
국비	130		130	24	25	26	27	28	
도비	115		115	21	22	23	24	25	
군비	1,090		1,090	214	216	218	220	222	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 자원봉사자 등록 인원수 : 30,000명 ○ 자원봉사 참여시간 증가 : 연60,000시간 ○ 자원봉사 프로그램 운영 활성화	20%
2019년	○ 자원봉사자 등록 인원수 : 30,500명 ○ 자원봉사 참여시간 증가 : 연62,000시간 ○ 자원봉사 프로그램 운영 활성화	40%
2020년	○ 자원봉사자 등록 인원수 : 31,000명 ○ 자원봉사 참여시간 증가 : 연64,000시간 ○ 자원봉사 프로그램 운영 활성화	60%
2021년	○ 자원봉사자 등록 인원수 : 31,500명 ○ 자원봉사 참여시간 증가 : 연66,000시간 ○ 자원봉사 프로그램 운영 활성화	80%
2022년	○ 자원봉사자 등록 인원수 : 32,000명 ○ 자원봉사 참여시간 증가 : 연68,000시간 ○ 자원봉사 프로그램 운영 활성화	100%

□ 기 대 효 과

○ 자원봉사 활동의 체계적이고 효율적인 관리 및 자원봉사 활성화

○ 군민의 자원봉사 참여율 증가를 통한 이웃사랑 및 나눔문화 실천

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,144		1,144	255	289	298	302		
국비	114		114	24	29	30	31		
도비	96		96	21	25	25	25		
군비	934		934	210	235	243	246		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 자원봉사 참여율 : 등록자원봉사자 : 8,684명(인구대비 봉사자 비율 23.27%) - 1회 이상 봉사자 수 (3,417명), 자원봉사자 연인원/참여시간 : 35,662명/104,641시간 ○ 자원봉사 네트워크 활성화 및 수요처 발굴 - 증평군자원봉사센터 릴레이(14개 단체), 찾아가는 자원봉사 릴레이(2회) - 생산적일손봉사(700명), 수요처 간담회(연2회) ○ 다양한 봉사활동 프로그램 운영 - 사랑의 떡썰기 행사(관내 700box, 포항시 흥해읍 700box지원), 김치뱅크사업(7회/ 700명) - 재능나눔 드리米 콘서트(쌀 1,260㎏, 기부금 561만원), SK이노베이션 김장 나눔(1,100가구 지원) ○ 자원봉사자 사기진작을 위한 인정·보상 활성화 - 자원봉사자 상해보험가입(2,114명), 우수자원봉사자 포상(18명) 및 캄보디아 해외봉사활동 - 선진지 견학(4회) : 중부3군지도자워크숍 등, 증평군자원봉사자의날 기념식(400명)
2019년	○ 자원봉사 참여율 증대 : 등록자원봉사자 9,688명(인구대비 봉사자 비율 25.9%) - 신규 봉사자 수 : 981명, 자원봉사자 연인원 38,213명, 실인원 3,914명 ○ 자원봉사 네트워크 활성화 및 수요처 발굴 - 증평군자원봉사센터 릴레이(50개 단체), 관내 중학교 3곳 자원봉사 MOU 체결 - 봉사단체별 간담회(16회/35단체), 수요처 교육(2회/23곳) ○ 다양한 봉사활동 프로그램 운영 - 안녕리액션 캠페인(형석고 봉사동아리 하온) 실시(20명/ 11회) - 정리수납 양성교육을 통한 '공간사랑 봉사단체' 결성(20명) - 김치뱅크사업(7회/ 700명), 사랑의 떡썰기 행사(관내 경로당 등 9개소 822box 지원) - 재능나눔 드리米 콘서트 (쌀 2,400㎏, 기부금 590만원), SK이노베이션 김장 나눔(1,100가구 지원) ○ 자원봉사자 사기진작을 위한 인정·보상 활성화 - 자원봉사자 상해보험가입(2,678명), 우수자원봉사자 포상 및 캄보디아 해외봉사활동 - 증평군자원봉사자의날 기념식(500명), 자원봉사활성화를 위한 원탁토론회(120명)
2020년	○ 자원봉사 참여율 : 등록자원봉사자 10,070명(인구대비 봉사자 비율 27%) - 신규 봉사자 : 420명, 1회 이상 봉사자 : 2,320명(실인원), 연인원 : 17,342명 ○ 자원봉사 네트워크 활성화 및 수요처 발굴 - 증평군자원봉사센터 릴레이(50개 단체/627명), 생산적 일손봉사(104회/949명) - 봉사단체별 간담회(4회/55단체), 수요처 교육(1회/18곳)
2020년	○ 다양한 봉사활동 프로그램 운영 - 신규 이미용 전문자원봉사단 양성 교육을 제이멋 봉사단 결성(13명) - 안전안심우산 제작(관내 3개 중학교 각 100개씩 지원) - 사랑의 떡썰기 행사(취약계층 및 경로당 등 : 1,100box지원), 김치뱅크(7회/700명) - 코로나19 극복을 면마스크 제작(2,000개), 취약계층 식품키트 제작(7회/105개) 등 - 긴급재난 수해복구 자원봉사 지원 : 3회/83명(관내 40명, 충주 22명, 제천 21명) ○ 자원봉사자 사기진작을 위한 인정·보상 활성화 - 자원봉사자 상해보험가입(2,987명), 상반기 우수자원봉사자 표창(2명)
2021년	○ 자원봉사 참여율 : 등록자원봉사자 10,432명(인구대비 봉사자 비율 28.6%) - 신규 봉사자 : 382명, 1회 이상 봉사자 : 1,887명(실인원), 연인원 : 14,433명 ○ 자원봉사 네트워크 활성화 및 수요처 발굴 - 증평군자원봉사센터 릴레이(42개 단체), 생산적 일손봉사(147회/4,392명) - 봉사단체별 간담회(3회/3개단체), 찾아가는 수요처 교육(35회/35개단체) - 찾아가는 자원봉사 기본교육 : 증평여자중학교 및 형석고 : 210명 ○ 다양한 봉사활동 프로그램 운영 - 충청북도 자원봉사 릴레이사업(6단체/30명), 찾아가는자원봉사센터(10단체/35명) - 청소년 자원봉사 프로그램(4회-마스크 스트랩만들기외 4건 청소년봉사자 300명) - 1365안전안심우산(관내 3개 중학교 각 100개씩 지원) - 코로나19 통합자원봉사지원단(예방접종센터) 운영 : 413명 - 취약계층 사계절 김치지원 : 6회/600가구 - 봉사단체 지원 및 재료구입 등 : 7회 - 자원봉사 홍보물품 구입 : 3회 ○ 자원봉사자 사기진작을 위한 인정·보상 활성화 - 자원봉사자 상해보험가입(2,371명), 상반기 우수자원봉사자 표창(2명)

□ 향후 추진계획

○ 코로나19 생활 속 거리두기 실천에 따른 비대면 자원봉사 활동 모색 및 자원봉사 활성화 확대
○ 관내 고령·장애 가구 농가, 중소기업 생산적 일손봉사 활동 추진
○ 활동이 어려운 청소년자원봉사자를 위한 비대면 자원봉사 활동 연계 및 지원
○ SK아이이테크놀로지Global생산본부와 함께하는 사랑의 김장나눔(11월 17일~19일 예정)
○ 증평군자원봉사종합센터 하반기 운영위원회 계최(11월 말)
○ 증평군자원봉사자의 날 기념행사(12월 9일 예정)

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

미래 12개 공약

목 차

1.	숲의 도시 정원의 도시 프로젝트	100
2.	분젓치 생태축 복원 조성	102
3-1.	보강천 홍보놀보(흥이 있는 보강천 놀이가 있는 보강천) 프로젝트(공연시설)	104
3-2.	보강천 홍보놀보(흥이 있는 보강천 놀이가 있는 보강천) 프로젝트(문화 공연 등)	106
4.	생태공간 보강천 청록파 프로젝트	108
5.	미세먼지 및 축사 악취저감 프로젝트	110
6.	미세먼지 취약층(어린이집, 경로당, 초등학교) 공기청정기 보급	112
7.	자전거 공원 명소화, 자전거타기 좋은 자전거 천국	114
8.	별천지 숲 인성학교 조성 및 프로그램운영	116
9.	공용 주차장 및 공유형 주차장 확충	118
10.	갈등제로 아파트 공동체, 우리는 이웃사이다 추진	120
11.	반려동물 놀이터 조성	122

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 1	공 약 명	숲의 도시, 정원의 도시 프로젝트	
총괄부서	휴양공원사업소	추진담당	공원녹지팀	협조부서
사업기간	2018년 ~ 2022년	총 사업비	2,000백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 도시화에 따른 생활권 주변 녹색공간은 부족하고 미세먼지 저감, 도시열섬현상 완화 등 기후변화에 대응하기 위한 녹지공간의 중요성은 부각

○ 도심 자투리공간에 녹색휴식공간을 조성하여 도시경관향상 및 지역주민들의 복합 커뮤니티 공간 마련

□ 숲의 도시 개념도



□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 2,000백만원

○ 사업내용

- 다양한 유형의 도시숲 조성
  · 산업단지 및 주요도로 주변 완충녹지에 생활환경숲 조성 : 2개소
  · 산림과 조경소재를 주제로 하는 특색있는 산림조경숲 조성 : 2개소
- 생활권 주변 및 도심 자투리공간에 소규모 공원 조성
  · 소공원, 녹색쌈지숲, 명상숲 등 조성 : 3개소
- 두타산 등산로 보완사업 추진
  · 두타산 등산로 활성화를 위한 탐방로 및 편의시설 정비사업 추진 : 1개소
- 특색있는 가로수길 및 산림경관숲 조성
  · 주요도로변에 특색있고 아름다운 가로수길 조성 : 4km
  · 불량산림경관지에 화목류 식재를 통한 산림경관숲 조성 : 2개소

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	2,000		2,000	300	340	600	540	220	
국비	1,000		1,000	150	170	300	270	110	
도비									
군비	1,000		1,000	150	170	300	270	110	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 산림조경숲 조성 1개소	10%
2019년	○ 가로수길 조성 2km ○ 산림경관숲 조성 1개소	30%
2020년	○ 산림조경숲 조성 1개소 ○ 생활환경숲 조성 1개소	40%
2021년	○ 가로숲길 조성 2km ○ 산림경관숲 조성 1개소 ○ 소공원, 녹색쌈지숲, 명상숲 조성 3개소	70%
2022년	○ 두타산 등산로 보완사업 1개소 ○ 생활환경숲 조성 1개소	100%

□ 기 대 효 과

○ 생활권 주변에 다양한 녹지공간을 조성하여 기후변화로부터 주민정주여건을 보호하고 숲 속의 도시 및 녹색도시 이미지 제고

○ 도심 자투리지역에 여러 종류의 녹지공간을 확보하여 다양한 여가 휴식공간 및 녹색복지서비스를 제공하여 삶의 질 개선

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**13,640**		**13,640**	**300**	**2,040**	**1,300**	**10,000**		
국비	6,670		6,670	150	1,020	500	5,000		
도비	1,800		1,800			300	1,500		
군비	5,170		5,170	150	1,020	500	3,500		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 산림조경숲 조성(1개소) : 완료
2019년	○ 가로숲길 조성(2km) : 완료 ○ 산림조경숲 조성(1개소) : 완료 ○ 생활환경숲 조성(1개소) : 완료 ○ 산림경관숲 조성(1개소) : 완료
2020년	○ 도시 바람길숲 조성사업 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 녹색쌈지숲 조성사업 : 완료
2021년	○ 도시 바람길숲 조성사업 사업추진(9개사업) : 2021. 6.

□ 향후 추진계획

○ 도시 바람길숲 조성사업 1차분 공사 준공 : 2021. 12.

○ 도시 바람길숲 조성사업 2차분 공사 추진 : 2022. 1. ~ 12.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 2	공 약 명	분젓치 생태축 복원 조성		
총괄부서	휴양공원사업소	추진담당	휴양시설팀	협조부서	농정과
사업기간	2018년 ~ 2021년		총 사업비	5,810백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 도로개설 등 인위적으로 훼손된 산림을 원 상태에 가깝게 복원사업 추진

○ 단절된 도로는 터널을 만들어 생태계를 연결하여 생태축 복원과 생태 관찰로 연결

□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 율리 산69-1번지 일원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 사 업 비 : 5,810백만원

○ 사업목적

- 무분별한 개발행위로 인한 백두대간을 보호하고 산림훼손을 방지함으로써 국토를 건전하게 보전하고 쾌적한 자연환경을 조성
- 다양한 생물이 서식하는 등 중요한 자연생태계의 보고인 백두대간의 정맥의 훼손된 한남금북정맥을 복원함으로써 백두대간의 상징성 및 동식물이 어울어지고 국민들의 여가와 휴양을 즐기는 자연과 사람, 문화가 살아 숨쉬는 생명의 공간으로 조성
- 2003년 군도 1호선 공사로 단절된 한남금북정맥 분젓치에 좌구산의 문화성과 역사성을 널리 알리기 위하여 자연친화적인 방법을 이용한 생태관찰로 및 생태축 복원

○ 사업내용

- 규모 : 1개소(B=60m, L=60m, H=20m)
- 내용 : 도로개설로 단절된 생태축과 생태관찰로 복원 및 자연공원 조성





□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	5,810		5,810	228	2,232	3,350			
국비	4,067		4,067	160	1,562	2,345			
도비	523		523	20	201	302			
군비	1,220		1,220	48	469	703			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2017년	○ 백두대간정맥(분젓치) 생태축복원 타당성평가 용역 완료	5%
2018년	○ 한남금북정맥 생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역 착수	10%
2019년	○ 공사 추진 관련 각종 인·허가 등 행정절차 이행 ○ 한남금북정맥 생태축 복원사업 공사 시행(1차년도)	50%
2020년	○ 한남금북정맥 생태축 복원사업 공사 시행(2차년도)	90%
2021년	○ 한남금북정맥 생태축 복원사업 준공	100%

□ 기 대 효 과

○ 자연생태계의 보고로서 백두대간의 상징성과 역사성을 회복

○ 생태관찰로와 생태축을 복원하고 생태계 이동통로를 복원하여 산림생물다양성 증진

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**4,580**		**4,580**	**228**	**2,232**	**2,120**			
국비	3,206		3,206	160	1,562	1,484			
도비	412		412	20	201	191			
군비	962		962	48	469	445			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용	
2018년	○ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2018. 04. 11.
	○ 설계자문단 운영계획	: 2018. 08. 29.
	○ 산림청 관계자 업무협의	: 2018. 09. 18.
	○ 공법선정 심의회 개최 계획	: 2018. 10. 18.
	○ 증평군 공공디자인진흥위원회 심의	: 2018. 12. 26.
2019년	○ 증평군 기술자문위원회 심의	: 2019. 01. 31.
	○ 공사추진 관련 각종 인허가 등 행정절차 이행	: 2019. 04. ~ 05.
	○ 생태축 복원공사(1차분) 착공	: 2019. 05. 13.
	○ 생태터널 주요 관급자재 제작 공장 현장점검	: 2019. 07. 10. ~ 11.
	○ 생태터널 PC부재 설치 완료	: 2019. 10. 22.
	○ 생태축 복원공사(1차분) 준공	: 2019. 12. 18.
2020년	○ 생태축 복원공사(2차분) 착공	: 2020. 3. 2.
	○ 생태축 복원공사(2차분) 기성 준공	: 2020. 6. 17.
	○ 생태축 복원공사(2차분) 준공	: 2020. 10. 27.

□ 향후 추진계획

○ 생태축 복원 사업지 모니터링 및 시설물 유지관리

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 3-1	공 약 명	보강천 흥보놀보 (흥이 있는 보강천 놀이가 있는 보강천) 프로젝트(공연시설)		
총괄부서	휴양공원사업소	추진담당	공원녹지팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	3,000백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 증평군민 최고의 주민쉼터인 보강천 미루나무숲에 체험형 시설 부족

○ 신도심지와 구도심지를 가로지르는 보강천에 특색있는 랜드마크형 공간 조성 및 주민들의 문화휴식공간 확대 필요

○ 보강천을 이용하는 주민들에게 안전하고 쾌적한 공간 제공

□ 위 치 도



□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 송산리 649-45번지 일원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 3,000백만원

○ 사업내용

- 다양한 복합문화공간 조성

· 어린이들이 직접 체험할 수 있는 체험놀이공간 조성 : 1개소

· 송산목교를 활용한 문화·예술의 다리 조성 : 1개소

· 다양하고 특색있는 문화정원 조성 : 1개소

· 지역주민들의 커뮤니티 공간 조성 : 1개소

· 안전하고 쾌적한 숲길(산책로) 조성 : 1개소

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	3,000	500	2,500	830	670	500	500		
국비									
도비	1,625	225	1,400	555	395	225	225		
군비	1,375	275	1,100	275	275	275	275		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 체험놀이공간 조성 ○ 예술의 다리(송산목교 리모델링) 조성	20%
2019년	○ 안전하고 쾌적한 숲길(산책로) 조성 ○ 미루나무숲 주변시설 보완	40%
2020년	○ 다양하고 특색있는 문화정원 조성	70%
2021년	○ 지역주민들의 커뮤니티공간 조성	90%
2022년	○ 시설물 유지관리	100%

□ 기 대 효 과

○ 보강천변 문화여가 지대 구축을 통한 주민 문화여가선용 기회 확대

○ 안전하고 쾌적한 생활권내 숲길 조성을 통한 주민건강증진에 기여

○ 주민이 함께 활용하고 소통할 수 있는 특색 있는 복합문화공간을 조성하여 정주여건 개선 및 인구증가 유발

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**3,000**	**500**	**2,500**	**830**	**550**	**550**	**570**		
국비									
도비	1,455	225	1,230	555	225	225	225		
군비	1,545	275	1,270	275	325	325	345		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 체험놀이공간(스카이파크) 조성(1개소) : 완료 ○ 송산목교를 활용한 문화예술의 다리 조성(1개소) : 완료
2019년	○ 안전하고 쾌적한 숲길 조성(1개소) : 완료 ○ 미루나무숲 정비사업(수간주사, 가지치기, 후계목식재 등) : 완료
2020년	○ 2020년 미루나무숲 정비사업(수간주사, 가지치기, 후계목 식재 등) : 완료 ○ 지역주민 커뮤니티 공간 조성 : 완료
2021년	○ 문화정원 조성사업(2021년 보강천 작은 교육문화공간 조성사업) : 완료 ○ 미루나무숲 정비사업 : 완료 - 고사지 제거 작업 실시 : 2021. 3. - 미루나무 수간주사 사업 : 2021. 5. - 미루나무숲 방제사업 : 2021. 8.

조성사진



체험놀이공간 조성(스카이파크)(2018년)



문화예술의 다리 조성(송산목교)(2018년)



안전하고 쾌적한 숲길 조성(반탄교~증평대교 구간)(2019년)



지역주민 커뮤니티 공간 조성(미루나무숲 내)(2020년)

□ 향후 추진계획

○ 시설관리 및 모니터링

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 3-2	공 약 명	보강천 흥보놀보 (흥이 있는 보강천 놀이가 있는 보강천) 프로젝트(문화 공연 등)		
총괄부서	문화체육과	추진담당	문화예술팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	286백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 군민이 일상 가까운 곳에서 문화예술과 여가를 즐길 수 있는 공간 필요

○ 보강천 주변을 군민과 문화예술이 만나는 문화휴식공간으로 육성

□ 홍보놀보 개념

○ 보강천 물빛공원을 활용한 흥이 있는 보강천 놀이가 있는 보강천 조성



□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 보강천 물빛공원 일원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 286백만원

○ 사업내용

① 흥보놀보 버스킹

- 사업예산 : 20백만원 이상 / 매년
- 사업내용 : 국내 인디밴드 외 버스커 초청 콘서트

② 흥보놀보 소리나눔 콘서트

- 사업예산 : 10백만원 이상/ 매년
- 사업내용 : 밴드, 댄스, 민요 등 지역 문화예술 콘서트

③ 흥보놀보 문화가 있는 날 운영

- 사업예산 : 20백만원 이상
- 사업내용 : 토크, 마술, 마임, 밴드 등 공연

※ 기타 중앙 단위 및 도 단위 공모사업 대응을 통한 프로그램 운영

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**286**	**30**	**256**	**33**	**50**	**55**	**58**	**60**	
국비	22		22		22				
도비	25	5	20	5	5	5	5		
군비	239	25	214	28	23	50	53	60	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 물빛공원 명소화 사업(버스킹) : 30백만원 ○ 소리나눔 버스킹 : 3백만원	20%
2019년	○ 흥보놀보 버스킹 : 20백만원 ○ 소리나눔 콘서트 : 10백만원 ○ 문화가 있는 날 콘서트 : 20백만원	40%
2020년	○ 흥보놀보 버스킹 : 22백만원 ○ 소리나눔 콘서트 : 11백만원 ○ 문화가 있는 날 콘서트 : 22백만원	60%
2021년	○ 흥보놀보 버스킹 : 23백만원 ○ 소리나눔 콘서트 : 12백만원 ○ 문화가 있는 날 콘서트 : 23백만원	80%
2022년	○ 흥보놀보 버스킹 : 24백만원 ○ 소리나눔 콘서트 : 12백만원 ○ 문화가 있는 날 콘서트 : 24백만원	100%

□ 기 대 효 과

○ 군민에게 일상에서 문화향유의 기회 제공을 통한 군민 행복 증진

○ 문화예술이 함께하는 보강천 육성을 통해 증평군의 위상 제고

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	148.8	30	118.8	33	40	31.3	14.5		
국비	21		21		10	11			
도비	27	13.5	13.5	4.5	4.5	4.5			
군비	100.8	16.5	84.3	28.5	25.5	15.8	14.5		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 물빛공원 버스킹 4회 추진 ○ 소리나눔 버스킹 4회 추진
2019년	○ 문화가 있는 날 물빛문화 버스킹 2회 : 완료(5.31. / 6.28.) ○ 흥보놀보 보강천 콘서트 2회 : 완료(6.14. / 6.21.) ○ 소리나눔 버스킹 4회 : 완료(7.12. / 8.2. / 8.9. / 8.16.) ○ 한·몽골 전통음악 교류전 유치 : 8.23. ○ 사랑·화합·문화의 밤 행사 지원(증평댄스연맹) : 9.1. ○ 충북문화재단 찾아가는 문화활동 공연 : 9.6. ○ 충북문화재단 생활문화동아리 버스킹 유치 : 9. 24.
2020년	○ 문화가 있는 날 지역특화사업 문화한바퀴 공연 1회 : 완료 ○ 흥보놀보 보강천 콘서트 3회 : 완료(10.29./11.4./11.8.) ○ 민간 예술단체 공연 유치(보강천 일원) 2회 : 완료(10.25./11.8.) ○ 증평문화원 보조사업 추진(보강천 일원) : 완료(11월) - 문화예술의 날 행사 음악이 흐르는 숲길(음악방송) : 11.4.~11.30. - 문화가 있는 거리 공연행사 : 1회(11.14.)
2021년	○ 충북도립교향악단 온라인콘서트 개최(4.30.) - 보강천 물빛공원 포함 지역명소 5개소 온라인콘서트 촬영 및 유튜브 송출

□ 향후 추진계획

○ 민간 예술단체 참여 및 각종 보조사업 연계 등을 통한 양질의 문화예술행사 개최

- 음악이 흐르는 숲길 등 문화예술의 날 행사(비대면 음악방송) 추진
- 찾아가는 문화활동 유치 및 기획공연 실시
- 지역 문화예술단체 참여 활성화 도모

○ 생활SOC형 문화예술기반 확대로 주민 만족도 제고

- 지역주민의 대표적 휴식공간인 보강천 물빛공원 일원의 문화 명소화 추진
- 군립도서관 및 김득신문학관 등 인근시설과 연계 강화로 사업성과 제고

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	정상추진	지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 4	공 약 명	**생태공간 보강천 청록파 프로젝트**		
총괄부서	환경위생과	**추진담당**	환경정책팀	**협조부서**	휴양공원사업소 (공원녹지팀)
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	8,080백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 효율적인 수계 관리로 깨끗한 수자원 확보 및 친환경적인 생태공간 조성

○ 친수공간 복원으로 군민에게 휴식 및 여가 장소 제공

□ 사업 개요

○ 구간 : 증흥교(도안)~장미대교~증평대교~반탄교~생태연못

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 8,080백만원

○ 사업내용

① 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 관리 및 생태습지 조성

- 위　　치 : 증평읍 연탄리 274번지 및 연탄리 538일원
- 규　　모 : 면적 25,006㎡, 처리용량 10,500㎥/일, 생태습지 4,788㎡
- 사업기간 : 2010년 ~ 2013년 → 연탄리 생태습지(생태둠벙) 조성



② 보강천 생태하천복원 및 보강천변 및 도로 겹벚꽃길 조성

구　　분	보강천 생태하천복원	보강천변 및 도로 겹벚꽃길 조성
사업기간	2017년 ~ 2020년	2019
사업규모	생태하천 복원 L=1.3㎞	겹벚꽃길 조성 L=1.0㎞
사 업 비	7,600백만원	300백만원(국비 150, 도비 150)

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투 자 계 획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**8,080**	**2,306**	**5,774**	**1,860**	**2,160**	**1,754**			
국비	3,950	1,153	2,797	900	1,050	847			
도비	1,140	346	794	270	270	254			
군비	2,990	807	2,183	690	840	653			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주　요　내　용	진도
2018년	○ 보강천 생태하천복원사업 실시설계용역 준공 ○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 최적관리	20%
2019년	○ 보강천 생태하천복원사업 공사착공 ○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 최적관리 ○ 보강천변 및 도로 겹벚꽃길 조성 완료	50%
2020년	○ 보강천 생태하천복원사업 공사준공 ○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 최적관리	70%
2021년	○ 보강천 생태하천 사후관리(준공 후 5년) ○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 최적관리	90%
2022년	○ 보강천 생태하천 사후관리(준공 후 5년) ○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 최적관리	100%

□ 기 대 효 과

○ 수생태계 복원을 통한 수생태 건강성 회복

○ 지역 대표 하천을 이수, 치수, 환경, 문화가 어우러진 명소 하천으로 조성

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	11,479	2,306	9,173	1,860	2,516	4,697	100		
국비	5,125	1,153	3,972	900	1,228	1,842	2		
도비	2,081	346	1,735	270	323	1,095	47		
군비	4,273	807	3,466	690	965	1,760	51		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 보강천 생태하천복원사업 실시설계용역 추진 : '18. 01. ~ 12. ○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 관리 : '18. 01. ~ 12. ○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 지방재정투자심사 완료 : '18. 10. 22. ○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 신규사업 선정 : '18. 12. 13.
2019년	○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 관리 : '19. 01. ~ 12. ○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 설계용역 착수 : '19. 02. 28. ○ 보강천변 및 도로 겹벚꽃길 조성 준공 : '19. 05. 17. ○ 보강천 생태하천복원사업 1차분 및 관련용역 착공 : '19. 06. 19. ○ 2019년 생태하천 사후 모니터링용역 준공 : '19. 12. 11. ○ 보강천 생태하천복원사업 손실보상금 지급결정 : '19. 12. 19.
2020년	○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 관리 : 180백만원 ○ 보강천 생태하천복원사업(1차분) 준공 : '20. 06. 24. ○ 보강천 생태하천복원사업 폐기물처리용역(1차분) 준공 : '20. 06. 24. ○ 보강천 생태하천복원사업(2차분) 착공 : '20. 07. 28. ○ 보강천 생태하천복원사업 폐기물처리용역(2차분) 착수 : '20. 07. 28. ○ 2020년 생태하천 사후 모니터링용역 준공 : '20. 12. 22.
2021년	○ 비점오염 저감시설(생태연못 공원) 관리 : '21. 01. ~ 12. ○ 2021년 생태하천 사후 모니터링용역 착수 : '21. 01. 15. ○ 보강천 생태하천복원사업(2차분) 본공사 및 폐기물처리용역 재착수 : '21. 03. 04. ○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 착공 : '21. 09. 27.

□ 향후 추진계획

○ 보강천 생태하천복원사업 준공 : '21. 11.

○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업(1단계) 완료 : '22. 06.

○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 준공 : '23. 09.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 보강천 생태하천복원사업

구 분	당 초	변 경
사업기간	2017년~2020년	2017년~2021년

○ 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 선정

- 총사업비 : 8,130백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	미래 5	공 약 명	미세먼지 및 축사 악취저감 프로젝트		
총괄부서	환경위생과	추진담당	환경정책팀	협조부서	농정과(축산팀) 휴양공원사업소 (공원녹지팀)
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	3,082백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 고농도 미세먼지의 빈번한 발생으로 군민 관심이 증대

○ 미세먼지 환경기준 선진국 수준 강화 시행에 맞춰 미세먼지 대책 마련 필요

○ 미세먼지에 대한 대응조치와 체계적인 저감 대책 추진 필요

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업비 : 3,082백만원

○ 사업내용

- 대기오염 측정망 구축, 유지관리
  · 설치장소 : 증평군 증평읍 송산리 123-2(증평 폐수중계 펌프장)
  · 측정항목 : SO_2, NO_2, O_3, PM_{10}, $PM_{2.5}$
- 미세먼지 저감 종합대책 용역 추진
  · 용역기간 : 2017.11.17.~2018.04.15.
  · 사 업 비 : 18,000천원
- 악취 자동시료채취기 설치
  · 24시간 악취 모니터링 및 복합악취 측정으로 악취 민원에 대한 신속한 대응
  · 사 업 량 : 고정식 무인 시료채취기 2대, 이동식 시료채취기 1대
  · 설치장소 : 2개소(연탄리 돼지축산농가 일대, 증평광역친환경영농조합법인)
- 저공해 자동차(전기차) 보급
  · 전기차 보급 지원, 충전인프라 확충
  · 지원대상 선정기준 : 공개 추첨방식
  · 보조금 지원대상 차량 : 일반전기 자동차, 초소형전기 자동차
- 노후경유차 조기폐차 사업
  · '05년 이전 노후경유차 조기폐차 시 보조금 지원
  · 지원대상 선정기준 : 대형차, 연식이 오래된 차량, 인증 받은 배출가스저감장치가 없는 차량 우선 고려하여 예산의 범위 내에서 선정
- 증평군 생활폐기물 소각시설 미가동
- 도시 숲, 도시공원 조성 : 도시 숲 3개소 신규 조성

○ 축사 악취저감 프로젝트 : 농정과

- 국민의 눈높이에 맞는 동물복지형 축산전환사업으로 농림축산식품부에서 추진중임
  · 악취없는 축산업을 위한 분뇨처리 매뉴얼 보급
  · 특별관리 농장에 대한 시설개선, 컨설팅 집중 지원

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	3,082		3,082	440	454	680	896	612	
국비	1,513		1,513	200	245	258	476	334	
도비	522		522	80	93	99	123	127	
군비	1,047		1,047	160	116	323	297	151	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 대기오염 측정망 구축 - 미세먼지, 대기오염물질 실시간 파악 ○ 미세먼지 저감 종합대책 용역 추진 ○ 무인악취 자동시료채취기 설치 사업	30%
2019년	○ 운행경유차 배출가스 저감 사업 - 노후경유차 조기폐차, 어린이 통학차량 LPG차 지원	50%
2020년	○ 증평군 생활폐기물 소각시설 운영 중단	60%
2021년	○ 도시 숲 3개소 신규 조성	80%
2022년	○ 전기자동차 보급, 확대사업	100%

□ 기 대 효 과

○ 미세먼지 발생량 감축을 통해 쾌적한 대기환경 조성

○ 미세먼지 오염에 적응할 수 있는 대책 마련으로 군민 건강 보호

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**4,272**		**4,272**	**440**	**1,472**	**1,100**	**1,260**		
국비	2,218		2,218	200	745	550	723		
도비	523.4		523.4	80	93	202	148.4		
군비	1,530.6		1,530.6	160	634	348	388.6		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 대기오염 측정망 구축 및 유지관리 : '18. 02. ~ ○ 미세먼지 저감 종합대책 용역 추진 : '17. 11. ~ '18. 04. ○ 운행경유차 배출가스 저감 사업 추진 : '18. 01. ~ ○ 취약계층 미세먼지 마스크 지원 : '18. 02. ~ ○ 가축분뇨 처리 장비 스키드로더 지원사업 : '18. 02. ~ ○ 무인악취 자동시료채취기 설치 사업 : '18. 06. ~
2019년	○ 대기오염측정망 유지관리 : '19. 01. ~ 06. ○ 미세먼지 저감 도시숲 조성사업 추진 : '19. 01. ~ 12. ○ 전기자동차 보급사업 : 21대/281백만원 ○ 운행경유차 배출가스 저감 사업 : '19. 02. ~ 06. - 노후경유차 조기폐차, 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 ○ 가축분뇨 처리 장비 스키드로더 지원사업 : '19. 02. ~ 06. ○ 가축분뇨 처리지원 사업 : '19. 02. ~ 06. ○ 전기자동차 및 이륜차 보급사업 : '19. 02. ~ 06. -전기자동차(일반, 초소형) 구입비 지원 ○ 취약계층 미세먼지 마스크 지원 : '19. 03. ~ ○ 이동식 무인악취 자동시료 채취기 구입 : '19. 05. ○ 광역축산악취개선사업(공모사업) 선정 : '19. 07.
2020년	○ 대기오염 측정망 유지운영 : 1개소/27백만원 ○ 전기자동차 보급사업 : 관용2대, 민간13대/297백만원 ○ 전기이륜차·전기화물차 보급사업 : 11대/71백만원 ○ 운행경유차 조기폐차 지원 사업 : 504대/607백만원 ○ 어린이통학차량 LPG차 전환지원 사업 : 7대/ 35백만원 ○ 가축분뇨 처리 장비 스키드로더 지원사업 : 3대/ 30백만원 ○ 가축분뇨 처리지원 사업 : 1개소/6백만원 ○ 고정식 무인악취 자동시료 채취기 설치 : 1대/ 17백만원
2021년	○ 대기오염 측정망 유지운영 : 17백만원(1개소) ○ 대기오염측정망 이전설치 : 21백만원(1개소) ○ 대기오염측정망 추가설치 : 195백만원(1개소) ○ 운행경유차 조기폐차 지원사업 : 221대/461백만원 ○ 가축분뇨 처리 장비 스키드로더 지원사업 : 1대/ 10백만원 ○ 고정식 및 이동식 무인악취 채취기 유지관리 : 4대/ 4백만원 ○ 전기승용차 보급사업 : 1대/ 15백만원 ○ 전기화물차 보급사업 : 12대/300백만원 ○ 전기이륜차 보급사업 : 10대/20백만원

□ 향후 추진계획

○ 운행경유차 조기폐차 지원 사업 추가 공고 및 지원 : '21. 10.

○ 도시 숲 3개소 신규 조성 : '21. 12.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		85%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 악취 자동시료채취기 설치장소 변경

구 분	당 초(2개소)	변 경(3개소)
설치장소	연탄리 돼지축산농가 증평광역친환경영농조합법인	대성축산영농조합 증평광역친환경영농조합법인 도안면 석곡1리

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 6	공 약 명	미세먼지 취약층(어린이집, 경로당, 초등학교) 공기청정기 보급		
총괄부서	사회복지과	추진담당	노인복지팀 아동보육팀	협조부서	미래전략과
사업기간	2018년 ~ 2019년		총 사업비	280백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 미세먼지 취약계층인 노인, 아동이 이용하는 경로당 및 어린이집에 공기청정기를 보급하여 어르신 및 아동의 호흡기 질환을 예방하고 쾌적한 여가시설 이용을 도모

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

○ 사 업 량 : 관내 경로당 115개소(1개소 당 2,300천원), 어린이집 4개소(30개)

○ 총사업비 : 280백만원(경로당 : 265, 어린이집 : 15)

○ 사업내용

- 경로당 1개소 당 공기청정기 1~2대 지원

① 거실·방 등 1개 공간면적 100㎡이하 : 공기청정기 1대

② 거실·방 등 1개 공간면적 100㎡초과 : 공기청정기 2대

* 건물구조(층 분리, 주로 이용하는 방 개수 등) 등에 따라 예산 범위 내에서 가감지원이 가능하며, 경로당 실정에 맞게 면적기준 변경·적용 가능

- 미설치 어린이집 중 설치 희망시설

① 1개 공간면적 50㎡이하 : 50만원 한도 내에서 1대

② 1개 공간면적 50㎡초과 : 70만원 한도 내에서 1대 원칙*

* 다만, 실제 공간면적이 과대하여 원칙 적용이 어려운 경우 최대 100만원 한도 내에서 1대 또는 50만원 한도 내에서 2대 지원 가능

<지원절차>

지자체에 예산 교부(9월)	⇒	세부지원기준 마련 및 입찰공고	⇒	사업자 선정 및 계약	⇒	경로당, 어린이집 공기청정기 보급('18.下 내 완료)
복지부		증평군		증평군		증평군

- 초등학교 공기청정기 지원: 도교육청 · 괴산증평교육지원청 주관 지역 내 4개교 공기청정기 보급

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	280		280	280					
국비	74		74	74					
도비	62		62	62					
군비	141		141	141					
기타 민자									
기타 자담 등	3		3	3					

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 경로당 및 어린이집 공기청정기 사업 예산 편성 ○ 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 업체 입찰 공고 ○ 경로당 및 어린이집 공기청정기 구매 완료 ○ 경로당 및 어린이집 공기청정기 설치 완료	80%
2019년	○ 초등학교 공기청정기 보급 완료	100%
2020년		
2021년		
2022년		

□ 기 대 효 과

○ 경로당 및 어린이집에 공기청정기를 보급하여 어르신 및 아동에게 쾌적한 여가공간 조성

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**226**		**226**	**212**	**11**	**3**			
국비	58.5		58.5	53	5.5				
도비	49.65		49.65	48	1.65				
군비	115.65		115.65	111	1.65	3			
기타 민자									
기타 자담 등	2.2		2.2		2.2				

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 경로당 공기청정기 보급 사업 추진계획 수립 : 2018. 7. ○ 경로당 공기청정기 보급 사업 추가경정예산 편성 : 2018. 9. ○ 경로당 공기청정기 보급 사업 보조금 지급(노인지회) : 2018. 12. ○ 어린이집 공기청정기 보급 사업 계획(지원기준) 수립 : 2018. 12. ○ 어린이집 공기청정기 보급 사업 추가경정예산 편성 : 2018. 12.
2019년	○ 경로당 공기청정기 구매·설치 완료 : 115개소(203대)/212백만원 ○ 경로당 공기청정기 보급 사업 정산검사 완료 : 2019. 2. ○ 어린이집 공기청정기 구매·설치 완료 : 어린이집 4개소(22대)/11백만원 ○ 어린이집 공기청정기 보급사업 정산검사 완료 : 2019. 3. ○ 유치원·초등학교 공기청정기 설치현황(2019. 12.)
2020년	○ 신규 경로당 공기청정기 설치 : 2개소(3대)/3백만원

구 분	학급수	설치수	비고
총 계	113	141	
유치원	17	23	5개소
초등학교	96	118	4개교

□ 향후 추진계획

○ 경로당

- 2019~2021년 무상 유지·보수 실시(연 4회 필터 청소, 연 1회 필터 교체)
- 경로당 신설 시, 공기청정기 설치 및 유지보수 지원

○ 어린이집

- 공기청정기 운영비(렌탈비) 지속 지원

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 7	공 약 명	자전거 공원 명소화, 자전거 타기 좋은 자전거 천국		
총괄부서	도시교통과	추진담당	도시재생팀	협조부서	문화체육과(체육진흥팀)
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	12,039백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 전국10대 자전거 거점도시 육성사업 완료에 따른 명품 자전거 도시 조성

○ 오천(쌍천, 달천, 성화천, 보강천, 미호천) 자전거 길 조성 완료로 광역적 자전거 교통망 구축

○ 쾌적하고 안전한 자전거 도시 조성을 위한 인프라 확충 및 지속적인 유지관리 필요

□ 자전거 인프라 현황

<2018년 9월 현재>

자전거도로						자전거 보험	
계		자전거 전용도로		보행자 겸용도로		인원	보험료
노선수	연장	노선수	연장	노선수	연장		
32개	49.48km	9개	21.17km	23개	28.31km	37,743	19백만원

□ 사업개요

【완료사업】

○ 자전거 거점도시 육성사업 : 7,920백만원(특별교부세 1,000, 도 2,750, 군 4,170)

- 자전거도로(11노선), 자전거 공원(9,812㎡), 자전거 보험 가입

○ 오천 자전거 길(증평군 구간) 조성 : 385백만원(군 385)

- 총 105km 중 자전거 도로 미연결 구간 73km : 보강천 8km

○ 자전거 교통안전 교육장 조성 : 1,000백만원(도 300, 군 700)

【향후계획 사업】

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 2,734백만원

○ 사업내용

- 기존 자전거 도로 보수 및 자전거 도로 지속 확충
- 자전거 공원 명소화(일본, 필리핀, 대만 등 외국인 중심) 미니어처 설치
- 자전거 보험 가입 지속 및 자전거 대행진 추진
- 남차리 남차1교~좌구산 휴양랜드(2.5km) 자전거 도로 연장 개설

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	12,039	9,305	2,734	885	1,128	237	242	242	
국비	1,000	1,000							
도비	3,400	3,050	350	350					
군비	7,639	5,255	2,384	535	1,128	237	242	242	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 자전거 도로 및 시설물 유지관리, 공동주택 자전거 보관대 지원 ○ 남차~율리간 자전거도로 개설공사 ○ 자전거 인프라 지속 확충 등	20%
2019년	○ 자전거 도로 및 시설물 유지관리 ○ 남차~율리간 자전거도로 개설공사 ○ 자전거 인프라 지속 확충 등 ○ 자전거 공원 유지관리 및 명소화	40%
2020년	○ 자전거 도로 및 시설물 유지관리 ○ 자전거 인프라 지속 확충 등 ○ 자전거 공원 유지관리 및 명소화	60%
2021년	○ 자전거 도로 및 시설물 유지관리 ○ 자전거 인프라 지속 확충 등 ○ 자전거 공원 유지관리 및 명소화	80%
2022년	○ 자전거 도로 및 시설물 유지관리 ○ 자전거 인프라 지속 확충 등 ○ 자전거 공원 유지관리 및 명소화	100%

□ 기 대 효 과

○ 자전거 관광인프라 확충 및 명소화를 통한 찾고 싶은 자전거 도시 이미지 제고

○ 자전거도로 개설 및 자전거시설 유지관리로 자전거 이용 환경 개선

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**11,609**	**9,305**	**2,304**	**745**	**1,104**	**168**	**287**		
국비	1,570	1,000	570		570				
도비	3,350	3,050	300	300					
군비	6,689	5,255	1,434	445	534	168	287		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평군민 자전거보험 갱신(‘18.3.30. ~ ’19.3.29.) ○ 자전거공원 방향표지판 설치(‘18.03.26.) ○ 자전거공원 관광안내도 설치(‘18.04.20.) ○ 2018Green-BEST증평 자전거대행진 행사(‘19.4.22.) ○ 자전거공원 보수 및 재도장 (‘18.05.24.) ○ 자전거보관대 설치(3개소(70대분) ‘18.08.09.) ○ 어린이자전거 교통안전 교육(2,650명, 77회)
2019년	○ 자전거도로 차선도색(L=5.1㎞) 및 시설물(전체) 재도장(‘19.3.~4.) ○ 자전거도로 정비(L=265m) 및 시설물 보수 15건(‘19.3.~12.) ○ 증평군민 자전거보험 갱신(‘19.3.30. ~ ’20.3.29.) ○ 2019GreenBEST증평 자전거대행진(약400명 참석)(‘19.4.20.) ○ 자전거도시 브랜드화 지원사업 공모 선정(‘19.5.3.)(국비 170백만원 확보) ○ 자전거공원 관리계획 변경 결정 용역 착수(‘19.6.12.) ○ 남차~율리간 자전거도로 개설공사 1차분 준공(‘19.8.27.) ○ 자전거교통안전 교육(2,812명, 141회) (‘19.1.~12.) ○ 남차~율리간 자전거도로 개설공사 2차분 착공(‘19.10.21.)
2020년	○ 증평군 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 착수 및 준공(‘20.2.10.~12.24.) ○ 자전거공원 명소화사업 착공 및 준공(‘20.3.3.~’20.9.27.) ○ 증평군민 자전거보험 갱신(‘20.3.30.~’21.3.29.) ○ 어린이자전거 교통안전 교육(371명, 26회) ○ 남차~율리간 자전거도도 개설공사 2차분 준공(‘20.6.3.) ○ 자전거도로 차선도색(L=9.2㎞, ‘20.3.12.~’20.3.26.) ○ 증천리 자전거도로 정비(L=0.35㎞, ‘20.5.7.~’20.6.24.) ○ 자전거도로 예초용역(L=9.0㎞, ‘20.7.17.~’20.10.14.) ○ 자전거도로 및 시설물 보수 15건
2021년	○ 증평군 자전거 이용 활성화계획 수립(‘21.1.5.) ○ 증평군민 자전거보험 운영(‘21.3.30.~‘22.3.29.) ○ 자전거 편의시설 조성사업 착공(’21.6.) ○ 자전거 시설물 유지관리(연중 상시)

□ 향후 추진계획

○ 어린이자전거 교육장 휴게시설 설치사업 : 2021. 11. ~ 12.
○ 자전거 교통안전교육 운영 확대(성인대상 교육진행)
○ 자전거도로 및 시설물 유지관리 추진

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		90%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	미래 8	공 약 명	**별천지 숲 인성학교 조성 및 프로그램 운영**		
총괄부서	휴양공원사업소	**추진담당**	휴양시설팀	**협조부서**	
사업기간	2019년 ~ 2022년		**총 사업비**	5,000백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 숲체험 공간 수요를 해소하고 미래세대를 위한 자연치유형 인성 교육장 필요

○ 유아교육 누리과정, 초·중·고 교육과정과 연계한 숲체험 프로그램의 적극적 지원

○ 국가 산림정책을 홍보하는 선도지역으로 육성하여 행복한 산림 복합체험공간 마련

□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 율리 809 별천지공원

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 5,000백만원

○ 사업내용

【숲 인성학교 건축 내용】

- 가상종합체험장 : 4차 산업혁명시대에 대응, VR·AR 활용 숲 체험장 등
- 다목적 홀 : 학습관, 회의실, 갤러리, 작은도서관 겸용 등
- 휴게실 및 매점 : 휴식공간으로 매점이나 카페 유치등 일자리 창출
- 굴피나무 테라스(옥상정원) : 옥상정원 및 체험학습장으로 활용
- 기타 : 화장실, 관리사무실 등

【숲 인성학교 야외공간 내용】

- 숲길 : 전래동화이야기, 지역문인 김득신 등 풍부한 컨셉의 스토리텔링길 조성

【기타사업】

- 운영 프로그램 개발 및 구축, 모험놀이터 조성





□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**5,000**		**5,000**		**200**	**3,000**	**1,800**		
국비	2,500		2,500		100	1,500	900		
도비	750		750		30	450	270		
군비	1,750		1,750		70	1,050	630		
기타	민자								
	자담 등								

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 별천지공원 활성화 기본계획 및 타당성검토 용역 완료 ○ 별천지 숲 인성학교 건립 지역발전특별(지특)회계 신청	10%
2019년	○ 별천지공원 도시공원기본계획 변경 용역 착수 ○ 별천지 숲 인성학교 기본 및 실시설계용역 착수	30%
2020년	○ 별천지 숲 인성학교 건축 공사 착수	50%
2021년	○ 별천지 숲 인성학교 조경 공사 착수 ○ 별천지 숲 인성학교 운영 프로그램 개발 용역 착수 ○ 별천지 숲 인성학교 운영 내부 조례 및 운영 준비 착수	90%
2022년	○ 별천지 숲 인성학교 준공 및 개관	100%

□ 기 대 효 과

○ 숲 체험 활동을 통한 미래세대 인성을 순화하는 인프라 확충

○ 건전한 산림문화 확산과 공동체의 조화로운 삶의 가치 공유

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**3,000**		**3,000**		**200**	**800**	**2,000**		
국비	100		100		100				
도비	1,850		1,850		30	520	1,300		
군비	1,050		1,050		70	280	700		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진 실적 및 현황

연도별	추 진 실 적
2018년	○ 별천지 숲 인성학교 건립계획 수립 : 2018. 05. 08. ○ 별천지공원 활성화 기본계획 및 타당성검토 용역 준공 : 2018. 06. 01.
2019년	○ 일반설계공모 추진계획 수립 : 2019. 01. 11. ○ 건축 일반설계공모 공고 : 2019. 02. 14. ○ 건축 일반설계공모 작품 접수 : 2019. 03. 04. ~ 05. 02. ○ 공원조성계획 변경용역 착수 : 2019. 06. 19. ○ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 06. 25. ○ 공유재산심의회 완료 : 2019. 10. 17. ○ 공원조성계획 변경용역 준공(고시완료) : 2019. 12. 05. ○ 기술자문위원회 개최 : 2019. 12. 19. ○ 기본 및 실시설계용역 준공 : 2019. 12. 20.
2020년	○ 공용건축물 건축협의 처리 완료 : 2020. 3. 3. ○ 군 일상감사 및 도 계약심사 완료 : 2020. 3. 13. ~ 3. 27. ○ 1차분 공사 착공 : 2020. 4. 20. ○ 흙막이공사, 터파기, 철근콘크리트공사 : 2020. 5. ~ 9. ○ 1차분 공사 준공 : 2020. 10. 16.
2021년	○ 2차분 공사 착공(건축) : 2021. 03. 10. ○ 전기, 전기소방, 통신 배관공사(1차분) : 2021. 03. 10. ~ 06. 18. ○ 1층, 2층, 옥상 골조 철근콘크리트공사 : 2021. 04. 05. ~ 07. 30. ○ 2차분 공사 준공(건축) : 2021. 08. 06.

□ 향후 추진계획

○ 2022년 3차분(건축) 및 2차분(전기 등) 공사 추진 : 2022. 02. ~ 06.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	미래 9	공 약 명	**공용 주차장 및 공유형 주차장 확충**		
총괄부서	도시교통과	**추진담당**	교통지도팀	**협조부서**	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	4,610백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 차량 증가로 시가지 내 주차 및 교통난 가중

○ 주차장 건설을 위한 막대한 예산 및 부지 확보의 어려움

○ 공용 및 공유형 주차장을 조성하여 교통난 해소 및 도시미관 향상에 기여

□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 일원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 4,575백만원

○ 내　　용

- 공용주차장 4개소 이상 조성
  · 도심지 주차환경 개선을 위해 공터를 활용하여 공용주차장 조성
- 공유형 주차장 10개소 조성
  · 도심 내 민간 및 기관, 단체 등에서 보유한 주차장 개방·공유
  · 금융기관, 학교, 공동주택 등 적극 활용



중앙매일

나대지 무료 공영 주차장 대상지 조사

증평읍 시가지의 부족한 주차 공간 확보

증평군은 지난해부터 증평읍 시가지의 부족한 주차 공간 확보를 위해 나대지공터를 공영주차장으로 조성사업을 금해도 추진한다

군은 나대지 무료공영주차장이 주민들로 많은 호응을 얻고있어 이를 확대 추진한다

군은 사업비 15백만원을 들여 1월중 주차장 조성을 위한 나대지 현황을 파악하고 적합대상지의 토지소유자와 협의하기로 했다

이후 오는 3월중에 대상지를 선정해 사업을 본격 추진할계정이다

공터를 공영주차장으로 사용토록 승낙한 토지소유자는 재산세 감면 혜택을 받는다

군은 지난 2016년 한 해 동안 사용치 않는 나대지 노면을 정리해 5개소 10필지 면적 1543㎡에 56면의 공영주차장을 조성했다

군관계자는"지속적으로 나대지를 이용한 공영주차장 조성을 통해 고질적인 도심지 주차문제를 해결하기 위해 노력하겠다"고 말했다

인채신 기자



충청신문

증평군-농협협동조합, 주차장 공유 협약

증평군은 도심의 주차난 해소를 통한 원활한 교통 환경조성을 위해 지역 내 소재 농업협동조합과 주차장 공유 협약을 체결했다.

협약대상은 증평읍 교동리 농협은행 증평군지부, 증평읍 송산리 증평농협하나로마트 본점 총 2개소이다.

이번 협약을 통해 농협은 증평군지부 주변, 증평농업협동조합 본점 110면 등 총 147면을 직원 근무시간 이외시간에 일

후 8시~오전 8시까지 그리고 공휴일을 포함한 모든 휴일동안 군민에게 개방하기로 약속했다.

군 관계자는 "이번 주차공유협약을 통한 주차장 개방으로 원활한 주차 등 주차난이 크게 완화되어 해소가 될 것으로 기대되며, 앞으로 타 기관과의 주차 공유 협약을 확대 추진하겠다"고 말했다.

증평/채은형 기자

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**4,610**	**35**	**4,575**	**15**	**15**	**2,015**	**2,515**	**15**	
국비	2,250		2,250			1,000	1,250		
도비									
군비	2,360	35	2,325	15	15	1,015	1,265	15	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 공용 주차장 조성 1개소 ○ 공유형 주차장 조성 1개소	15%
2019년	○ 공용 주차장 조성 1개소 ○ 공유형 주차장 조성 2개소	30%
2020년	○ 공용 주차장 조성 1개소 ○ 공유형 주차장 조성 2개소	60%
2021년	○ 공용 주차장 조성 1개소 ○ 공유형 주차장 조성 3개소	90%
2022년	○ 공유형 주차장 조성 2개소	100%

□ 기 대 효 과

○ 시가지 내 주차공간을 확보하여 도심지 주차 및 교통난 해소

○ 시가지 주거환경 개선 및 도심 미관 개선

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	1,945	35	1,910	15	15	1,815	65		
국비	630		630			600	30		
도비									
군비	1,315	35	1,280	15	15	1,215	35		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 공용 주차장 조성 1개소 ○ 공유형 주차장 조성 1개소
2019년	○ 나대지 주차장 3개소 조성(27면) - 신동리 410번지(4면) - 신동리 179번지, 191번지(13면) - 신동리 105번지, 106번지(12면) ○ 2020년도 주차환경개선지원사업(균특회계) 6억 확보
2020년	○ 나대지 주차장 3개소 조성완료(49면) - 장동리 721번지 외 3필지(31면) - 장동리 166번지(10면) - 창동리 694번지(8면) ○ 군관리계획(주차장) 결정 : 2020. 5. 15. ○ 교동주차장 주차타워 조성사업 실시설계용역 : 2020. 4. 27. ~ 10. 11. ○ 교동주차장 주차타워 조성대상지 보상협의 및 등기이전 : 2020. 12. 8. ○ 공용건축물 건축협의 완료 : 2020. 12. 21.
2021년	○ 교동주차장 주차타워 조성공사 착공 : 2021. 3. 10. ○ 나대지주차장 조성 완료(2개소,18면) : 2021. 3. 26. ○ 창의파크 주거지주차장 조성공사 착공 : 2021. 6. 10. ○ 창의파크 주거지주차장 조성공사 준공 : 2021. 8. 6.

□ 향후 추진계획

○ 2021년도 나대지 주차장 조성
- 대상지 선정 및 협약(1개소) : 2021. 10.
- 공사 착공 및 준공(1개소) : 2021. 11.

○ 교동주차장 주차타워 조성
- 주차타워 건축물 준공 : 2021. 10.
- 주차관제시스템 설치 : 2021. 10.
- 주차램프구간 캐노피 설치 : 2021. 11.
- 주차타워 개방 및 시범운영 : 2021. 11.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도		85%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 10	공 약 명	갈등제로 아파트 공동체, 우리는 이웃사이다 추진		
총괄부서	민원과	추진담당	주택팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	1,097백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 공동주택 이웃 주민간에 배려와 소통 부재로 다양하고 복잡한 분쟁과 갈등 심화

○ 입주민간 소통 할 수 있는 커뮤니티 활성화 및 편의시설 제공으로 갈등과 분쟁을 사전에 예방하고 문제 해결 기여

○ 입주민간 신뢰회복과 주거만족도를 높여 살기좋은 아파트 단지 조성 기여

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 1,097백만원

○ 사업내용

① 공동주택지원사업 추진

- 입주민 안전을 위협하는 단지내 노후 공공시설물 교체 및 보수 지원

② 공동주택 단지내 시설개선(보수)사업 추진

- 입주민 편의시설(정자, 운동기구) 설치 지원으로 공동체 휴식공간 마련

③ 공동주택관리 분쟁조정위원회 설치 및 운영(분쟁조정 신청 접수 - 상시운영)

- 층간소음, 리모델링 등 분쟁에 관한 사항을 심의 · 조정

④ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업

- 사회취약계층의 경제적 부담 경감을 위한 공동전기료 일부 지원

⑤ 소규모 공동주택 안전점검 무상 서비스 지원

- 공동주택 관리의 사각지대에 있는 소규모 공동주택에 안전점검 무상 지원

⑥ 공동주택 공동체 활성화 공모사업 참여(한국토지주택공사 주관)

- 입주자의 인식 전환과 가치관 확산을 위한 우수사례 경진대회 신청
  (관리비절감, 층간소음 예방 해결 등)

⑦ 주민 화합을 위한 커뮤니티 활성화 사업 추진

- 아파트 축제를 통한 주민 상호간 교류 증진 및 공동체성을 향상
- 아나바다 활동, 동아리활동 발표, 단지내 꽃밭 가꾸기사업, 단지정화활동

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	1,097		1,097	437	160	170	160	170	
국비									
도비	320		320	120	50	50	50	50	
군비	549		549	109	110	110	110	110	
기타 민자									
기타 자담 등	228		228	208		10		10	

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 공동주택지원사업추진 ○ 공동주택 단지내 시설보수사업 추진 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업 추진	40%
2019년	○ 공동주택지원사업추진 ○ 공동주택 단지내 시설보수사업 추진 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업 추진 ○ 소규모 공동주택 안전점검 무상서비스 지원	50%
2020년	○ 공동주택지원사업추진 ○ 공동주택 단지내 시설보수사업 추진 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업 추진 ○ 주민화합을 위한 커뮤니티 활성화 사업 추진	70%
2021년	○ 공동주택지원사업추진 ○ 공동주택 단지내 시설보수사업 추진 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업 추진 ○ 소규모 공동주택 안전점검 무상서비스 지원 ○ 공동주택 공동체 활성화 공모사업 신청	90%
2022년	○ 공동주택지원사업추진 ○ 공동주택 단지내 시설보수사업 추진 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업 추진 ○ 소규모 공동주택 안전점검 무상서비스 지원 ○ 공동주택 공동체 활성화 공모사업 신청 ○ 주민화합을 위한 커뮤니티 활성화 사업 추진	100%

□ 기 대 효 과

○ 입주민간의 자발적 활동을 통한 밀접한 유대관계로 이웃간 갈등과 분쟁을 사전예방

○ 안전 위협 노후 시설물 교체 및 안전점검 지원으로 쾌적한 거주환경과 만족도 향상

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	850.3		850.3	437	134	139.3	140		
국비									
도비	120		120	120					
군비	522.3		522.3	109	134	139.3	140		
기타 민자									
기타 자담 등	208		208	208					

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 공동주택지원사업 추진 ○ 공동주택 단지내 시설보수사업 추진 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업
2019년	○ 공동주택지원사업 : 1억3천만원 / 7개 단지 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원 사업 : 4,676천원
2020년	○ 공동주택지원사업 : 9천9백 / 5개단지 완료 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원 사업 : 4,700천원 / 1개 단지 ○ 공동주택지원사업(1회추경분) : 3천4백만원 / 2개단지 완료
2021년	○ 공동주택지원사업 : 7개 단지 사업 및 정산 완료 ○ 영구임대아파트 공동전기료 지원 사업 : 4,607천원 / 1개 단지

□ 향후 추진계획

○ 영구임대아파트 공동전기료 지원사업 완료 및 정산 : ‘21. 11.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	미래 11	공 약 명	**반려동물 놀이터 조성**		
총괄부서	농정과	**추진담당**	가축방역팀	**협조부서**	
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	100백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 반려인 모일 수 있는 공간 마련으로 반려인의 사회적인 공동체 형성
○ 보호자와 마음 놓고 뛰어 놀 수 있는 놀이터 신축으로 동물복지 실현
○ 반려동물 공원조성으로 반려인과 비 반려인 간의 불협화음의 발생 방지

□ 근거법령 :「동물보호법」

○ 제4조(국가 지방자치단체 및 국민의 책무) ① 국가는 동물의 적정한 보호·관리를 위하여 5년마다 다음 각 호의 사항이 포함된 동물복지종합계획을 수립·시행하여야 하며, 지방자치단체는 국가의 계획에 적극 협조하여야 한다.

6. 그 밖에 동물학대 방지와 반려동물 운동·휴식시설 등 동물복지에 필요한 사항

③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 사업을 적정하게 수행하기 위한 인력·예산 등을 확보하기 위하여 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적정한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평군 일원
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 사 업 비 : 100백만원
○ 추진방식 : 시설 설치 후 반려인 단체와의 협조체계 구축
○ 사업내용
- 반려동물 놀이터 경계울타리 설치
- 수도·전기시설, CCTV, 놀이시설, 마킹장, 배변 봉투함 설치
- 안내판, 반려인 의자 및 테이블, 화장실, 관리실 등
- 놀이터 관리운영 등 펫 티켓 문화 확산을 위한 반려동물 관련 각종 정보 홍보
- 시설관리 계획
  · 일반 쓰레기 및 반려동물 배설물 수거 조치
  · 정기적인 소독 및 기생충 발생 유무 확인을 위한 정기적인 토양검사
  · 시설의 운영 유지보수비 예산 확보

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**100**		**100**			**100**			
국비									
도비									
군비	100		100			100			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 반려견 놀이터 설치관련 시설 및 부지 선정의 자료조사 ○ 국비 등 보조사업 지원 가능 여부 확인	10%
2019년	○ 국비 지원 사업인 경우 보조사업 예산신청 ○ 부지선정 - 3,000㎡ 이상 부지 확보(대형견, 소형견 구분 2개소 운영) - 반려인과 비 반려인과 공청을 통한 민원발생 없는 장소선정	30%
2020년	○ 국비 등 보조사업 예산신청 및 예산 편성 - 예산 확보 후 놀이터 조성 추진	40%
2021년	○ 국비 등 보조사업 예산신청 및 예산 편성 - 예산 확보 후 놀이터 조성 추진	
2022년	○ 반려동물 놀이터 준공 및 운영관리 체계화	100%

□ 기 대 효 과

○ 반려견 1천만시대의 사람과 동물의 아름다운 반려문화 조성에 기여
○ 올바른 펫 티켓 문화의 확산으로 비 반려인의 우려 해소 및 동물복지의 실현
○ 모든 반려인에게 개방하여 반려인의 만족도 향상

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	60		60				60		
국비									
도비	27		27				27		
군비	33		33				33		
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 반려동물놀이터 조성 사업 국비 신청을 위한 검토 및 준비
2019년	○ 반려동물놀이터국비사업신청 : 2019.03.06. ○ 선진지 견학 (서울 월드컵공원 반려놀이터, 송도 달빛공원 도그파크) : 5.30 ~ 5.31. ○ 선진지 견학 (성남 중앙공원, 성남 율동공원, 천안 도솔공원) : 11.21 ~ 11.22. ○ 반려동물 놀이터 균특 본예산(도51, 군49)편성심의 도청 예결위에서 1억 전액 삭감함
2020년	○ 반려동물 놀이터 균특 사업비 확보 재추진 : 사업비 미확보 ○ 놀이터 설치부지 검토
2021년	○ 반려동물놀이터 설치 완료 - 예 산 액 : 60백만원(도 27, 군 33) - 준 공 일 : 2021.06.23. - 위 치 : 증평읍 연탄리 268-3 일원 - 면 적 : 720㎡(30m x 24m) ○ 에듀팜 특구 벨포레 내 반려견 놀이터 펫포레 조성

□ 향후 추진계획

○ 정기적인 환경위생정비 등 반려동물 놀이터 이용 활성화 추진

○ '22년도 동물보호 명예감시원 감시활동 강화 및 홍보로 증평군 반려동물 문화환경 조성

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 사업비 변경

구 분	당 초	변 경
사업비	100백만원	60백만원